

कार्यालय परियोजना महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बैतूल

माह – सितम्बर 2012

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत + / -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	एम.पी. 0402	आठनेर	आठनेर-हिडली	प्रथम	2000-01	153.41	-2.31%	149.87	14.80	कार्यपूर्ण (12.10.02)	144.86	96.66	144.86	हिडली	2605	भैंसदेही	
														गोडीघोघरा	914		
														सूकी	710		
2	एम.पी. 0402	भैंसदेही	भैंसदेही-गोरेगांव	प्रथम	2000-01	84.39	-2.31%	82.44	8.76	कार्यपूर्ण (07.10.02)	78.87	95.67	78.87	गोरेगांव	1634	भैंसदेही	
														मासोद	619		
3	एम.पी. 0402	भैंसदेही	बासनेरकला-मालेगांव	प्रथम	2000-01	35.51	-2.31%	34.69	3.25	कार्यपूर्ण (11.10.02)	30.18	87.00	30.18	मालेगांव	1463	भैंसदेही	
4	एम.पी. 0402	भीमपुर	खेड़ी-चूनालोमा	प्रथम	2000-01	125.31	-2.31%	122.42	13.00	कार्यपूर्ण (12.10.02)	108.83	88.90	108.83	चूनालोमा	4166	भैंसदेही	
														रातामाटी	3369		
														प्रभुढाना	938		
					योग	398.62		389.41	39.81		362.74	100	362.74				
5	एम.पी. 0303	घोड़ाडोंगरी	बरबटपुर-चोपना-डेहरी-आमढाना	द्वितीय	2001-02	358.83	8.99%	391.09	31.00	कार्यपूर्ण (15.03.05)	362.41	92.67	362.41	आमढाना	2711	घोड़ाडोंगरी	
														बादलपुर	926		
														दुर्गापुर	299		
														चोपना-3	451		
														चोपना वनग्राम	286		
														चोपना-2	446		
														चोपना-1	971		
														पुंजी	931		
														हीरापुर	661		
6	एम.पी. 0303	घोड़ाडोंगरी	बरेठा-रानीपुर से कुही	द्वितीय	2001-02	59.49	8.99%	64.84	2.75	कार्यपूर्ण (10.01.05)	72.40	111.66	72.40	कुही	1821	घोड़ाडोंगरी	
7	एम.पी. 0303	शाहपुर	घिसीबागला से मण्डई बुजुर्ग	द्वितीय	2001-02	182.61	8.99%	199.03	10.24	कार्यपूर्ण (30.12.04)	189.59	95.26	189.59	घिसीबागला	2024	घोड़ाडोंगरी	
														कान्हेगांव	1326		
														केसिया	1603		
														मंडई बुजुर्ग	1227		

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					योग	600.93		654.95	43.99		624.40		624.40				
8	एम.पी. 0304	आमला	खेड़ली बाजार से मोरखा	द्वितीय	2000-01	99.62	-2.70%	96.93	7.64	कार्यपूर्ण (28.02.06)	99.76	102.92	99.76	मोरखा	3358	आमला	
														कुजबा	1549		
														बांगा	683		
9	एम.पी. 0304	आमला	आमला से जम्बाड़ा	द्वितीय	2000-01	105.95	-2.70%	103.09	9.20	कार्यपूर्ण (28.02.06)	111.18	107.85	111.18	जम्बाड़ा	3155	आमला	
														खानापुर	356		
														कनोजिया	1739		
														काजली	354		
														देवगांव	928		
10	एम.पी. 0304	आमला	कलमेश्वरा से बोरदेही	द्वितीय	2001-02	121.38	-2.70%	118.10	7.85	कार्यपूर्ण (28.02.06)	115.89	98.13	115.89	बोरदेही	2720	आमला	
														जामुनबिछुवा	776		
11	एम.पी. 0304	मुलताई	चिखलीकला से रिधोरा	द्वितीय	2000-01	45.78	-2.70%	44.54	4.00	कार्यपूर्ण (28.02.06)	44.16	99.14	44.16	रिधोरा	2450	मुलताई	
12	एम.पी. 0304	मुलताई	चिखलीकला-रिधोरा से छिंदी	द्वितीय	2000-01	59.97	-2.70%	58.35	6.20	कार्यपूर्ण (28.02.06)	57.31	98.22	57.31	छिंदी	1688	मुलताई	
13	एम.पी. 0304	मुलताई	खेड़ीकोर्ट से ऐनखेड़ा	द्वितीय	2000-01	55.15	-2.70%	53.66	3.20	कार्यपूर्ण (28.02.06)	53.91	100.46	53.91	ऐनखेड़ा	2041	मुलताई	
14	एम.पी. 0304	मुलताई	मुलताई-मासोद मार्ग से साडिया	द्वितीय	2000-01	33.01	-2.70%	32.12	1.45	कार्यपूर्ण (25.05.03)	30.43	94.74	30.43	साडिया	1755	मुलताई	
15	एम.पी. 0304	मुलताई	दत्तौरा से पिसाटा-मोहरखेड़	द्वितीय	2001-02	6.85	-2.70%	6.67	0.60	कार्यपूर्ण (03.10.03)	5.73	85.97	5.73	दातौरा	1068	मुलताई	
16	एम.पी. 0304	मुलताई	साबरी से बैतूल NH-69	द्वितीय	2001-02	80.37	-2.70%	78.20	6.25	कार्यपूर्ण (28.02.06)	75.25	96.23	75.25	साबड़ी	1262	मुलताई	
						608.08		591.66	46.39		593.62		593.62				
17	एम.पी. 0305	प्र.पट्टन	मासोद-मुलताई से हिवरखेड़	द्वितीय	2000-01	32.40	-0.15%	32.35	2.55	कार्यपूर्ण (15.03.05)	29.31	90.60	29.31	हिवरखेड़	3189	मुलताई	
18	एम.पी. 0305	प्र.पट्टन	घाना से तिवरखेड़	द्वितीय	2000-01	50.31	-0.15%	50.23	5.35	कार्यपूर्ण (15.03.05)	50.87	101.26	50.87	तिवरखेड़	2568	मुलताई	
														चरुड़	404		
19	एम.पी. 0305	प्र.पट्टन	मासोद से इटावा	द्वितीय	2001-02	128.00	-0.15%	127.81	7.34	कार्यपूर्ण (15.03.05)	110.36	86.35	110.36	इटावा	1670	मुलताई	
20	एम.पी. 0305	आठनेर	घोघराजोड़ से मेंढा- छिंदवाड़	द्वितीय	2001-02	207.03	-0.15%	206.72	10.30	कार्यपूर्ण (15.03.05)	151.66	73.37	151.66	मेंढाछिंदवाड़	1600	भैंसदेही	
21	एम.पी. 0305	भैंसदेही	कोडी से भैंसदेही-खामला	द्वितीय	2001-02	195.25	-0.15%	194.96	9.70	कार्यपूर्ण (15.03.05)	189.67	97.29	189.67	कोडी	1493	भैंसदेही	
														कोडिया	974		
						612.99		612.07	35.24		531.87		531.87				
22	एम.पी. 0306	चिचोली	चिचोली से चूडिया	द्वितीय	2000-01	69.73	9.70%	76.49	2.30	कार्य पूर्ण (15.03.05)	58.88	76.97	58.88	कोढर	614	बैतूल	
														चूडिया	2454		
23	एम.पी. 0306	चिचोली	चिचोली से मलाजपुर	द्वितीय	2000-01	63.41	9.70%	69.56	5.80	कार्य पूर्ण (18.03.05)	73.56	105.75	73.56	रझोला	1238	बैतूल	
														निवारी	1827		
														मलाजपुर	2350		

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/ -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	एम.पी. 0306	बैतूल	धनोरा से जीन बोरगांव	द्वितीय	2000-01	24.41	9.70%	26.78	1.90	कार्य पूर्ण (10.05.05)	22.86	85.37	22.86	बोरगांव	2254	बैतूल	
25	एम.पी. 0306	बैतूल	बैतूलएन.एच. 69 से जावरा	द्वितीय	2000-01	86.94	9.70%	95.37	7.10	कार्य पूर्ण (20.03.05)	96.31	100.98	96.31	जावरा	2080	आमला	
														रौंदा	1033		
26	एम.पी. 0306	बैतूल	बैतूल ईटारसी एन.एच.69 से सिल्लोट	द्वितीय	2000-01	53.60	9.70%	58.80	3.27	कार्य पूर्ण (10.04.05)	50.63	86.11	50.63	गोहची	602	बैतूल	
														सिल्लोट	1953	बैतूल	
27	एम.पी. 0306	भीमपुर	गुरुवा से मोहदा	द्वितीय	2001-02	255.95	9.70%	280.78	16.27	कार्य पूर्ण (31.12.05)	291.37	103.77	291.37	जीरुढाना	982	भैंसदेही	
														पिपरिया	2434		
														गुरुवा	3076		
28	एम.पी. 0306	चिचोली	सिपलई से देवपुर कोटमी	द्वितीय	2001-02	46.68	9.70%	51.21	3.44	कार्य पूर्ण (20.05.05)	56.48	110.30	56.48	देवपुर कोटमी	1946	भैंसदेही	
29	एम.पी. 0306	बैतूल	कोदारोटी से मण्डई बुजुर्ग	द्वितीय	2001-02	76.18	9.70%	83.57	4.14	कार्य पूर्ण (22.03.05)	87.92	105.21	87.92	मंडई बुजुर्ग	1028	बैतूल	
														झिरनाढाना	0		
						योग		676.90			738.01		738.01				
30	एम.पी. 0307	आमला	आमला-जम्बाड़ा रोड से तिरमऊ	तृतीय	2002-03	137.03	-10.17%	123.09	6.76	कार्यपूर्ण(14.08.05)	130.68	106.16	130.68	तिरमऊ	1633	आमला	
														लालावाड़ी	2274		
31	एम.पी. 0307	आमला	मोरखा-छिन्दी से तरोड़ा बुजुर्ग	तृतीय	2002-03	123.08	-10.17%	110.56	8.32	कार्यपूर्ण (23.05.05)	105.25	95.19	105.25	तरोड़ा बुजुर्ग	1570	आमला	
														मोरनढाना	236		
32	एम.पी. 0307	बैतूल	एन.एच. 59'ए' से कोदारोटी	तृतीय	2002-03	72.99	-10.17%	65.57	4.00	कार्यपूर्ण (14.08.05)	63.57	96.95	63.57	कोदारोटी	1079	बैतूल	
33	एम.पी. 0307	बैतूल	मंडई बुजुर्ग से कुम्हारिया	तृतीय	2002-03	46.69	-10.17%	41.94	2.50	कार्यपूर्ण (12.03.04)	35.74	85.21	35.74	कुम्हारिया	994	बैतूल	
						योग		379.79			335.24		335.24				
34	एम.पी. 0308	भीमपुर	रतनपुर से झापल	तृतीय	2002-03	172.76	-10.27%	155.02	8.80	कार्यपूर्ण (15.10.05)	160.16	103.32	160.16	झापल	2139	भैंसदेही	
														जीतूढाना	680	भैंसदेही	
35	एम.पी. 0308	चिचोली	ऊंचागोहान से सीताडोंगरी	तृतीय	2002-03	47.84	-10.27%	42.93	3.30	कार्यपूर्ण (16.08.05)	38.27	89.15	38.27	ऊंचागोहान	1767	घोड़ाडोंगरी	
36	एम.पी. 0308	चिचोली	मलाजुपर से कुटकुही	तृतीय	2002-03	27.64	-10.27%	24.80	1.74	कार्यपूर्ण (08.08.05)	22.25	89.71	22.25	कुटकुही	1612	घोड़ाडोंगरी	

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	एम.पी. 0308	चिचोली	हाथीपत्थर से गोधना	तृतीय	2002-03	67.93	-10.27%	60.95	4.30	कार्यपूर्ण (14.08.05)	60.06	98.53	60.06	गोधना	1696	घोड़ाडोंगरी	
					योग	316.17		283.70	18.14		280.74		280.74				
38	एम.पी. 0309	मुलताई	एन.एच.69 से येनस	तृतीय	2002-03	59.24	-6.00%	55.69	3.51	कार्यपूर्ण (20.09.05)	64.05	115.02	64.05	ऐनस	1830	मुलताई	
39	एम.पी. 0309	मुलताई	एन.एच.69 से सेमझिरा	तृतीय	2002-03	50.57	-6.00%	47.54	3.66	कार्यपूर्ण (25.09.05)	55.05	115.81	55.05	सेमझिरा	1363	मुलताई	
40	एम.पी. 0309	प्र.पट्टन	बिहरगांव से बिरूल बाजार	तृतीय	2002-03	216.60	-6.00%	203.60	9.60	कार्यपूर्ण (30.09.05)	177.01	86.94	177.01	बिहरगांव	1527	मुलताई	
														सेन्दुरजना	1329		
														छिदखेड़ा	1480		
41	एम.पी. 0309	आठनेर	गारगुड़ से मेंढा छिंदवाड़	तृतीय	2002-03	164.84	-6.00%	154.95	6.60	कार्यपूर्ण (15.12.05)	147.34	95.09	147.34	गारगुड़	1170	भैंसदेही	
														मेंढा	472		
						491.25		461.78	23.37		443.45		443.45				
42	एम.पी. 0310	भैंसदेही	सांवलमेंढा से घुघरी	तृतीय	2002-03	113.18	-10.39%	101.42	4.80	कार्यपूर्ण (15.11.05)	105.39	103.91	105.39	घुघरी	1119	भैंसदेही	
														बेलढाना	316		
														चिखलीरैयत	516		
														खारीढाना	446		
														स्कूलढाना	323		
43	एम.पी. 0310	भैंसदेही	देड़पानी से धार	तृतीय	2002-03	101.92	-10.39%	91.33	5.00	कार्यपूर्ण (31.12.05)	89.32	97.80	89.32	धार	1567	भैंसदेही	
44	एम.पी. 0310	भीमपुर	जमन्या से झल्लार(आमला रोड)	तृतीय	2002-03	113.47	-10.39%	101.68	5.00	कार्यपूर्ण (15.11.05)	98.34	96.71	98.34	जमन्या	1568	भैंसदेही	
45	एम.पी. 0310	भीमपुर	चोहटा पोपटी से घोघरा	तृतीय	2002-03	100.47	-10.39%	90.03	6.10	कार्यपूर्ण (28.12.05)	88.53	98.33	88.53	चोहटापोपटी	1692	भैंसदेही	
						429.04		384.46	20.90		381.58		381.58				
46	एम.पी. 0311	घोड़ाडोंगरी	बरेटा घोड़ाडोंगरी रोड से बांसपुर	तृतीय	2002-03	45.29	-8.90%	41.26	2.80	कार्यपूर्ण (05.12.04)	48.32	117.11	48.32	बांसपुर	1581	घोड़ाडोंगरी	
47	एम.पी. 0311	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी सारनी रोड से सिवनपाट	तृतीय	2002-03	111.07	-8.90%	101.18	4.50	कार्यपूर्ण (30.11.04)	74.27	73.40	74.27	सिवनपाट	1727	घोड़ाडोंगरी	
48	एम.पी. 0311	शाहपुर	डाबरी से ढोढरामऊ	तृतीय	2002-03	154.05	-8.90%	140.34	6.20	कार्यपूर्ण (15.12.04)	135.88	96.82	135.88	डाबरी	1670	घोड़ाडोंगरी	
														खरवार	687		
														खेवढाना	317		
														ढोढरामऊ	1537		
														भीमपुरा	163		
						310.41		282.78	13.50		258.47		258.47				
49	एम.पी. 0312	मुलताई	SH 26 पारडसिंगा से पारसठानी	चतुर्थ	2003-04	97.09	-11.39%	86.03	4.60	कार्यपूर्ण (13.12.05)	77.46	90.04	77.46	पारसठानी	1174	मुलताई	
														महिलावाड़ी	743	मुलताई	
50	एम.पी. 0312	मुलताई	जौलखेड़ा से दिवटिया रोड	चतुर्थ	2003-04	87.01	-11.39%	77.10	4.60	कार्यपूर्ण (13.12.05)	72.37	93.87	72.37	दिवटिया	994	मुलताई	
51	एम.पी. 0312	प्र.पट्टन	बोरगांव शेरगढ से नरखेड़	चतुर्थ	2003-04	69.01	-11.39%	61.15	4.28	कार्यपूर्ण (24.11.05)	57.88	94.65	57.88	बोरगांव	1468	मुलताई	
52	एम.पी. 0312	आमला	लीलाझर से बिसखान	चतुर्थ	2003-04	139.05	-11.39%	123.21	5.20	कार्यपूर्ण (31.12.05)	103.87	84.30	103.87	बिसखान	1117	आमला	
														जैताढाना	177	आमला	

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
53	एम.पी. 0312	आमला	केहलपुर से बारछी (मदनी)	चतुर्थ	2003-04	73.43	-11.39%	65.07	4.23	कार्यपूर्ण (08.12.05)	57.96	89.08	57.96	बारछी	1543	आमला	
														मदनी	477	आमला	
					योग	465.59		412.56	22.91		369.54		369.54				
54	एम.पी. 0313	आठनेर	हिडली से आष्टी	चतुर्थ	2003-04	86.87	-7.70%	80.18	4.45	कार्य पूर्ण (31.10.05)	77.13	96.19	77.13	आष्टी	1716	भैंसदेही	
					योग	86.87		80.18	4.45		77.13		77.13				
55	एम.पी. 0313 "A "	आठनेर	बेलकुण्ड से गारगुड	चतुर्थ	2003-04	477.93	19.90%	573.04	19.50	कार्य पूर्ण (14.08.08)	548.00	95.63	548.00	बेलकुण्ड	1190	भैंसदेही	
														आमढाना	247		
														काबला	1028		
														हिरादेही	359		
					योग	477.93		573.04	19.50		548.00		548.00				
56	एम.पी. 0314	भीमपुर	बाटलाखुर्द से देसली	चतुर्थ	2003-04	46.95	-1.00%	46.48	2.10	कार्य पूर्ण (31.07.06)	46.73	100.54	46.73	बाटलाखुर्द	1486	भैंसदेही	
57	एम.पी. 0314	भीमपुर	पिपरिया से भीमपुर	चतुर्थ	2003-04	33.61	-1.00%	33.27	1.60	कार्य पूर्ण (30.11.05)	28.24	84.87	28.24	पिपरिया	1463	भैंसदेही	
58	एम.पी. 0314	भीमपुर	मांडवा से पाटाखेड़ा	चतुर्थ	2003-04	97.08	-1.00%	96.11	5.00	कार्य पूर्ण (30.11.05)	99.38	103.40	99.38	भांडवा	1521	भैंसदेही	
59	एम.पी. 0314	भैंसदेही	गारपठार रैयत से जडवाली	चतुर्थ	2003-04	111.08	-1.00%	109.97	5.90	कार्य पूर्ण (31.01.06)	103.61	94.22	103.61	स्कूलढाना	323	भैंसदेही	
														गारपठार रै.	905		
60	एम.पी. 0314	भैंसदेही	नवापुर से कौड़ी	चतुर्थ	2003-04	180.09	-1.00%	178.29	8.40	कार्य पूर्ण (31.01.06)	160.32	89.92	160.32	कौड़ी	1493	भैंसदेही	
														चोपनी बुजुर्ग	560		
														खाटगडमल	0		
					योग	468.81		464.12	23.00		438.28		438.28				
61	एम.पी. 0315	शाहपुर	सेहरा से केसिया	चतुर्थ	2004-05	64.73	-1.00%	64.08	4.08	कार्यपूर्ण (28.02.06)	64.49	100.64	64.49	सेहरा	1509	घोड़ाडोंगरी	
														इंदिराकालोनी	90		
														ओझाढाना	389		
62	एम.पी. 0315	शाहपुर	पहावाड़ी से रायपुर	चतुर्थ	2004-05	33.09	-1.00%	32.76	1.84	कार्यपूर्ण (30.04.06)	28.13	85.87	28.13	रायपुर	1442	घोड़ाडोंगरी	
63	एम.पी. 0315	शाहपुर	सामीमेंट से पोलापत्थर	चतुर्थ	2004-05	35.30	-1.00%	34.95	1.90	कार्यपूर्ण (31.05.06)	26.47	75.74	26.47	सालीमेंट	1216	घोड़ाडोंगरी	
64	एम.पी. 0315	घोड़ाडोंगरी	भोगाईखापा रोड से बरबतपुर-चोपना-डेहरी-आमढाना रोड	चतुर्थ	2004-05	91.73	-1.00%	90.81	3.50	कार्यपूर्ण (30.10.06)	62.94	69.31	62.94	भोगाईखापा	1399	घोड़ाडोंगरी	
														नांदियागोवाड़ी	139	घोड़ाडोंगरी	
65	एम.पी. 0315	शाहपुर	बानाबेहड़ा से कछार	चतुर्थ	2004-05	80.57	-1.00%	79.76	4.70	कार्यपूर्ण (30.06.06)	85.94	107.74	85.94	कछार	1312	घोड़ाडोंगरी	
														चिखल्दाखुर्द	830		
														चिखल्दा बु.	614		
66	एम.पी. 0315	चिचोली	हरदू से चूडिया	चतुर्थ	2004-05	57.58	-1.00%	57.00	3.90	कार्यपूर्ण (31.03.06)	70.82	124.24	70.82	हरदू	1099	घोड़ाडोंगरी	
67	एम.पी. 0315	बैतूल	गोंदरा से जोगली	चतुर्थ	2004-05	127.75	-1.00%	126.47	9.30	कार्यपूर्ण (28.02.06)	145.75	115.24	145.75	गोंदरा	1021	घोड़ाडोंगरी	
														सदूरजना	850		

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/ -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														चादबेहड़ा	520		
														रातामार्टी बू.	840		
					योग	490.75		485.84	29.22		484.54	226.259	484.54				
68	एम.पी. 0316	चिचोली	अटारी से नसीराबाद	चतुर्थ	2004-05	76.01	-7.55%	70.27	4.94	कार्यपूर्ण (30.11.05)	65.59	93.34	65.59	अटारी	986	घोड़ाडोंगरी	
														बोरी	956	घोड़ाडोंगरी	
					योग	76.01		70.27	4.94		65.59		65.59				
69	एम.पी. 0316 ए	भीमपुर	चोहटापोपटी से खैरा	चतुर्थ	2003-04	482.40	19.90%	578.40	18.82	कार्य पूर्ण (15.11.08)	562.27	97.21	562.27	खैरा	1297	भैंसदेही	
														बोरी	375		
														बरेठाढाना	155		
														कुनखेडी	884		
														डोडाजाम	830		
					योग	482.40		578.40	18.82		562.27		562.27				
70	एम.पी. 0317	आमला	आमला-बोरदेही रोड से खापाखतेड़ा	पंचम	2005-06	110.99	-0.36%	110.59	5.42	कार्यपूर्ण (31.05.06)	106.59	96.38	106.59	खापाखतेड़ा	2020	आमला	
														छावल	1322		
71	एम.पी. 0317	आमला	जम्बाड़ा-बोरदेही रोड से लिखड़ी	पंचम	2005-06	209.52	-0.36%	208.77	10.60	कार्यपूर्ण (23.09.06)	212.04	101.57	212.04	लिखड़ी	1522	आमला	
														छिपनिया			
	एम.पी. 0317	आमला	नरेरा से बोरदेही					-	-	-	-	-	-	-			
					योग	320.51		319.36	16.02		318.63	65.9837	318.63				
72	एम.पी. 0318	बैतूल	बैतूल-आठनेर रोड से भरकावाड़ी	पंचम	2005-06	27.27	-0.01%	27.27	1.20	कार्यपूर्ण (15.01.07)	19.07	69.94	19.07	भरकावाड़ी	1807	बैतूल	
73	एम.पी. 0318	बैतूल	एन.एच. 59 'ए' से जूनावानी	पंचम	2005-06	116.49	-0.01%	116.48	5.65	कार्यपूर्ण (31.12.06)	111.44	95.67	111.44	बोदी जूनावानी	1577	बैतूल	
														टेकराढाना	0		
74	एम.पी. 0318	बैतूल	एन.एच. 69 से आरूल	पंचम	2005-06	72.84	-0.01%	72.83	3.20	कार्यपूर्ण (30.09.07)	62.96	86.44	62.96	आरूल	1102	बैतूल	
75	एम.पी. 0318	घोड़ाडोंगरी	पाथाखेड़ा से बाकुड़	पंचम	2005-06	109.38	-0.01%	109.37	4.70	कार्यपूर्ण (29.04.07)	120.16	109.87	120.16	बाकुड़	1453	आमला	
														मोरडोंगरी	541	आमला	
76	एम.पी. 0318	घोड़ाडोंगरी	सिवनपाट से कटंगी	पंचम	2005-06	57.04	-0.01%	57.03	2.72	कार्यपूर्ण (31.01.07)	57.85	101.43	57.85	कटंगी	1359	घोड़ाडोंगरी	

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
77	एम.पी. 0318	घोड़ाडोंगरी	सारनी रोड से चोरपाण्डरा	पंचम	2005-06	32.67	-0.01%	32.667	1.32	कार्यपूर्ण (17.11.06)	30.09	92.11	30.09	चोरपाण्डरा	1239	घोड़ाडोंगरी	
					योग	415.69		415.65	18.79		401.57		401.57				
78	एम.पी. 0319	भैंसदेही	भैंसदेही-गुदगांव रोड से सिहार	पंचम	2005-06	52.98	-0.69%	52.61	2.90	कार्यपूर्ण (30.06.06)	50.43	95.85	50.43	सिहार	1178	भैंसदेही	
														पोहर	1452		
79	एम.पी. 0319	भैंसदेही	भैंसदेही-खामला से बड़गांव भैंसदेही खामला रोड	पंचम	2005-06	153.37	-0.69%	152.31	7.75	कार्यपूर्ण (31.10.06)	150.35	98.71	150.35	बड़गांव	1121	भैंसदेही	
80	एम.पी. 0319	प्र.पट्टन	मुलताई-आठनेर रोड से चकोरा	पंचम	2005-06	161.28	-0.69%	160.17	7.64	कार्यपूर्ण (15.03.07)	160.26	100.06	160.26	चकोरा	1401	मुलताई	
														साईखेड़ा	1382		
					योग	367.63		365.09	18.29		361.04		361.04				
81	एम.पी. 0320	मुलताई	एन.एच. 69-साईखेड़ा से पोहर	पंचम	2005-06	171.19	-0.39%	170.52	8.55	कार्यपूर्ण (29.09.06)	173.28	101.62	173.28	पोहर	1582	मुलताई	
														साईखेड़ा	3279	मुलताई	
82	एम.पी. 0320	प्र.पट्टन	एन.एच. 69 से खेड़ीदेवनाला	पंचम	2005-06	237.40	-0.39%	236.47	9.30	कार्यपूर्ण (29.09.06)	233.29	98.65	233.29	खेड़ीदेवनाला	1328	मुलताई	
														घाटबिरोली	2845		
														मल्हारा	617		
					योग	408.59		407.00	17.85		406.57		406.57				
83	एम.पी. 0321	आठनेर	आठनेर भैंसदेही रोड से कोयलारी	छटवे	2006-07	70.25	18.38%	83.16	2.90	कार्य पूर्ण (31.12.08)	70.84	85.18	70.84	कोयलारी	1011	भैंसदेही	
														राबडया	567		
84	एम.पी. 0321	आठनेर	हिडली से पानबेहड़ा	छटवे	2006-07	94.84	18.38%	112.27	3.00	कार्य पूर्ण (31.05.08)	100.11	89.17	100.11	पानबेहरा	1250	भैंसदेही	
85	एम.पी. 0321	आठनेर	हीरादेही से मानी	छटवे	2006-07	161.71	18.38%	191.43	7.60	कार्य पूर्ण (31.01.09)	171.68	89.68	171.68	मानी	997	भैंसदेही	
														केलबेहरा	649		
														चिचकुंभ	176		
86	एम.पी. 0321	आठनेर	आठनेर-हिडली रोड से बरखेड़	छटवे	2006-07	26.24	18.38%	31.06	1.20	कार्य पूर्ण (12.12.07)	31.04	99.93	31.04	बरखेड़	872	बैतूल	
87	एम.पी. 0321	आठनेर	कोयलारी से जामपाठी	छटवे	2006-07	96.36	18.38%	114.07	4.63	कार्य पूर्ण (30.09.08)	99.08	86.86	99.08	जामपाठी	655	बैतूल	
88	एम.पी. 0321	आठनेर	कोयलारी से भिवापुर	छटवे	2006-07	97.43	18.38%	115.34	4.30	कार्य पूर्ण (31.01.09)	86.30	74.82	86.30	भिवापुर	648	भैंसदेही	
					योग	546.84		647.35	23.63		559.05		559.05				
89	एम.पी. 0321 "A "	आठनेर	बेलकुंड से अंधेरबावड़ी	छटवे	2006-07	67.76	4.90%	71.08	4.30	कार्य पूर्ण (28.02.11)	58.47	82.26	58.47	अंधेरबावड़ी	825	भैंसदेही	
		आठनेर	बेलकुंड-अंधेरबावड़ी से बोधिया रैयत	छटवे	2006-07	57.56	4.90%	60.38	2.30	कार्य पूर्ण (31.03.11)	65.34	108.21	65.34	बोधियामाल	437	भैंसदेही	
														बोधियारैयत	266		
					योग	125.32		131.46	6.60		123.81		123.81				

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	एम.पी. 0322	भैंसदेही	खोमई से पाथाखेड़ा	छटवे	2006-07	171.64	21.43%	208.42	7.70	प्रगतिरत	143.75	68.97	143.75	पाथाखेड़ा	517	भैंसदेही	Pkg. Term inated & Re awarded Dt. 01.07.11
														पिपलनाकला	365		
														पिपलनाकलाखुर्द	171		
														खड़गलमाल	344		
91	एम.पी. 0322	भैंसदेही	खेड़ी परतवाड़ा रोड से राजनी	छटवे	2006-07	135.77	21.43%	164.87	5.02	कार्य पूर्ण (29.02.12)	181.70	110.21	181.70	राजनी	670	भैंसदेही	
														ठोंडी	507		
92	एम.पी. 0322	भैंसदेही	भैंसदेही-खामला रोड से काबरा रैयत	छटवे	2006-07	104.47	21.43%	126.86	3.05	कार्य पूर्ण (31.03.12)	66.52	52.44	66.52	काबरारैयत	818	भैंसदेही	
														काबरामाल	311		
93	एम.पी. 0322	भैंसदेही	भैंसदेही-खामला रोड से येड़ापुर	छटवे	2006-07	66.32	21.43%	80.53	2.88	प्रगतिरत	102.32	127.05	102.32	ऐड़ापुर	632	भैंसदेही	
														कोडी सालईबाना	408		
94	एम.पी. 0322	भैंसदेही	खेड़ी-परतवाड़ा मार्ग से लायवानी	छटवे	2006-07	110.32	21.43%	133.96	4.90	कार्य पूर्ण (31.08.10)	153.91	114.89	153.91	लायवानी	949	भैंसदेही	
														बोरगांव	1118	भैंसदेही	
	एम.पी.0322 (शेष कार्य)				2011-12	289.86	19.45%	346.24		प्रगतिरत	233.67	67.49	233.67			भैंसदेही	
					योग	878.38		1060.88	23.55		648.20		648.20				
95	एम.पी. 0323	चिचोली	NH -59A से कामथमाल	छटवा	2006-07	127.77	24.69%	159.32	6.00	कार्यपूर्ण (31.12.08)	166.69	104.63	166.69	कामठामाल	839	घोड़ाडोंगरी	
														कामठा रैयत	22		
96	एम.पी. 0323	चिचोली	कामथमाल से पीपलबर्बा	छटवा	2006-07	88.80	24.69%	110.72	3.40	कार्यपूर्ण (31.12.08)	108.54	98.03	108.54	पीपलबर्बा	787	घोड़ाडोंगरी	
						योग		221.73			275.23		275.23				
97	एम.पी. 0324	भीमपुर	दामजीपुरा से डुलरिया	छटवा	2006-07	156.79	19.70%	187.68	6.92	कार्य पूर्ण (30.06.2010)	198.29	105.65	198.29	डुलारिया	1661	भैंसदेही	
														मालोरी	970		
														बिच्छु टेकरी	152		
98	एम.पी. 0324	भीमपुर	चिल्लोर से दामजीपुरा	छटवा	2006-07	522.73	19.70%	625.71	21.27	कार्य पूर्ण(31.10.2009)	521.70	83.38	521.70	कामोद	775	भैंसदेही	
														धारागोहान	267		
														झीमादादू	267		
														बटकी	458		
														दामजीपुरा	1617		

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
99	एम.पी. 0324	भीमपुर	दामजीपुरा से बेहडा	छटवा	2006-07	67.07	19.70%	80.28	3.57	कार्य पूर्ण (31.12.2009)	79.63	99.19	79.63	बेहडा	671	भैंसदेही	
100	एम.पी. 0324	भीमपुर	दामजीपुरा रोड से केकड़ियाखुर्द	छटवा	2006-07	102.41	19.70%	122.58	5.01	कार्य पूर्ण (31.01.2010)	118.12	96.36	118.12	केकड़ियाखुर्द	608	भैंसदेही	
101	एम.पी. 0324	भीमपुर	दामजीपुरा रोड से नहरपुर	छटवा	2006-07	14.66	19.70%	17.55	0.50	कार्य पूर्ण (30.10.2008)	16.02	91.29	16.02	नहरपुर	381	भैंसदेही	
					योग	889.41		889.41	37.27		933.76		933.76				
102	एम.पी. 0325	आमला	आमला बोरदेही रोड से डोडावानी	छटवा	2006-07	117.99	18.51%	139.83	5.20	कार्यपूर्ण (30.06.08)	135.46	96.87	135.46	डोडावानी	1212	आमला	
														देवपिपरिया	858		
														माहोली	669		
103	एम.पी. 0325	आमला	आमला से बोरदेही	छटवा	2006-07	134.53	18.51%	159.43	6.05	कार्यपूर्ण (31.08.08)	150.19	94.20	150.19	तोरनवाड़ा	1818	आमला	
104	एम.पी. 0325	आमला	आमला से ठानी	छटवा	2006-07	127.39	18.51%	150.97	5.44	कार्यपूर्ण (31.08.08)	176.57	116.96	176.57	ठानी	912	आमला	
														खिड़कीकला	213		
														आवरिया	631		
105	एम.पी. 0325	आमला	आमला बोरदेही रोड से परसोड़ी	छटवा	2006-07	19.81	18.51%	23.48	1.10	कार्य पूर्ण(30.04.2008)	26.21	111.64	26.21	परसोड़ी	1152	आमला	
106	एम.पी. 0325	आमला	आमला जम्बाड़ा रोड से परसोड़ा (रमली)	छटवा	2006-07	172.07	18.51%	203.92	5.60	कार्यपूर्ण (31.01.2009)	169.04	82.90	169.04	परसोड़ा	1187	आमला	
														रमली	1775		
														सावरिया	5		
					योग	587.61	18.51%	696.38	23.39		657.47		657.47				
107	एम.पी.0326	मुलताई	मुलताई-छिंदवाड़ा रोड से सांवरी	छटवे	2006-07	49.28	4.98%	51.73	2.70	कार्य पूर्ण (14.01.09)	73.80	142.65	73.80	सांवरी	1378	मुलताई	
108	एम.पी.0326	मुलताई	मुलताई-छिंदवाड़ा रोड से सेमरिया	छटवे	2006-07	181.70	4.98%	190.75	7.40	कार्य पूर्ण (30.11.11)	148.11	77.65	148.11	सेमरिया	1166	मुलताई	
														बरखेड़	2285	मुलताई	
109	एम.पी.0326	प्र.पट्टन	आष्टा से डोहलन	छटवे	2006-07	215.71	4.98%	226.45	6.80	कार्य पूर्ण (30.11.11)	212.24	93.72	212.24	डोहलन	1320	मुलताई	
														परसोड़ी	906		
														हिरडी	657		
														एकलहरा	404		
110	एम.पी.0326	प्र.पट्टन	प्रभातपट्टन से खड़की	छटवे	2006-07	250.39	4.98%	262.86	11.20	कार्य पूर्ण (31.05.12)	270.82	103.03	270.82	खड़की	1316	मुलताई	
														पावल	1291		
														सांवरी	233		
	एम.पी. 0326 (शेष कार्य)				2011-12	315.84	19.45%	377.27		प्रगतिरत	227.77	60.37	227.77			मुलताई	
					योग	1012.92		1109.07	28.10		704.97		704.97				

Pkg.
Term inate
d
31.03.11
& Re
aw areded
Dt.
01.07.11

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	एम.पी. 0327	घोड़ाडोंगरी	सारणी रोड से सिवनपाट (फारे.)	छटवा	2006-07	61.59	21.51%	74.84	1.60	कार्यपूर्ण (30.11.07)	83.30	111.31	83.30	सिवनपाट	1727	घोड़ाडोंगरी	
112	एम.पी. 0327	घोड़ाडोंगरी	बैतूल-रानीपुर रोड से अनकावाड़ी	छटवा	2006-07	103.90	21.51%	126.25	3.58	कार्यपूर्ण (25.12.07)	113.49	89.89	113.49	अनकावाड़ी	1020	घोड़ाडोंगरी	
					योग	168.25	21.51%	204.44	5.18		196.79		196.79				
113	एम.पी. 0328	शाहपुर	NH -69 से दौड़ी	छटवा	2006-07	142.90	21.49%	173.61	6.70	कार्यपूर्ण (31.05.08)	155.35	89.48	155.35	दौड़ी	1093	घोड़ाडोंगरी	
														मर्दनपुर	522		
														कामठी	286		
114	एम.पी. 0328	शाहपुर	बरजोरपुर से टांगनामाल	छटवा	2006-07	130.21	21.49%	158.19	5.00	कार्यपूर्ण (31.08.09)	196.68	124.33	196.68	टांगनामाल	1066	घोड़ाडोंगरी	
														रतनढाना	392		
														धामन्या	391		
115	एम.पी. 0328	शाहपुर	सीतलझिरी से बोंदरी	छटवा	2006-07	140.56	21.49%	170.77	4.20	कार्यपूर्ण (31.12.08)	144.00	84.33	144.00	बोन्दरी	1006	घोड़ाडोंगरी	
														धापा	790		
116	एम.पी. 0328	शाहपुर	पाढर से घाना	छटवा	2006-07	117.28	21.49%	142.48	4.82	कार्यपूर्ण (31.10.08)	123.36	86.58	123.36	घाना	567	घोड़ाडोंगरी	
														झाकली	888	घोड़ाडोंगरी	
					योग	545.50	21.49%	662.73	20.72		619.39		619.39				
117	एम.पी. 0329	चिचोली	हरदू से हरन्या	छटवा	2006-07	66.34	23.50%	81.93	3.15	कार्यपूर्ण (05.11.08)	69.96	85.39	69.96	हरन्या	754	घोड़ाडोंगरी	
118	एम.पी. 0329	चिचोली	चिचोली से कोंढर	छटवा	2006-07	47.37	23.50%	58.50	1.85	कार्यपूर्ण (31.10.08)	58.26	99.59	58.26	कोंढर	614	घोड़ाडोंगरी	
119	एम.पी. 0329	चिचोली	NH -59A से गवाझड़प	छटवा	2006-07	223.20	23.50%	275.65	9.20	कार्यपूर्ण (15.01.08)	272.60	98.89	272.60	गवाझड़प	609	घोड़ाडोंगरी	
														नांदरा	1487		
														बेला	992		
120	एम.पी. 0329	शाहपुर	चूनाहजूरी रोड से चिखली	छटवा	2006-07	125.86	23.50%	155.44	5.40	कार्यपूर्ण (31.12.08)	144.15	92.74	144.15	चिखली	1054	घोड़ाडोंगरी	
														चिखलीमाल	463		
121	एम.पी. 0329	चिचोली	NH -59A से चूनाहजूरी	छटवा	2006-07	122.00	23.50%	150.67	6.20	कार्यपूर्ण (31.03.08)	138.99	92.25	138.99	चूनाहजूरी	1626	घोड़ाडोंगरी	
					योग	603.78	23.50%	745.67	25.80		683.96		683.96				
122	एम.पी. 0330	घोड़ाडोंगरी	मलसिवनी से मर्दवानीमाल	छटवा	2006-07	124.64	23.45%	153.87	5.70	कार्यपूर्ण (07.02.09)	124.96	81.21	124.96	मर्दवानीमाल	1019	घोड़ाडोंगरी	
														मेंढापानी	805	घोड़ाडोंगरी	

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/ -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
123	एम.पी. 0330	घोड़ाडोंगरी	NH -69 से मालसिवनी	छटवा	2006-07	91.76	23.45%	113.28	4.15	कार्यपूर्ण (31.12.08)	98.84	87.25	98.84	मालसिवनी	1059	घोड़ाडोंगरी	
124	एम.पी. 0330	घोड़ाडोंगरी	NH -69 से कुप्पा	छटवा	2006-07	26.27	23.45%	32.43	1.25	कार्यपूर्ण (30.06.08)	27.90	86.03	27.90	कुप्पा	1015	घोड़ाडोंगरी	
125	एम.पी. 0330	घोड़ाडोंगरी	NH -69 से खारी	छटवा	2006-07	26.35	23.45%	32.53	1.30	कार्यपूर्ण (30.06.08)	28.47	87.52	28.47	खारी	1006	घोड़ाडोंगरी	
					योग	278.61	23.45%	343.94	12.40		280.17		280.17				
126	एम.पी. 0331	घोड़ाडोंगरी	दमुआ रोड से राजेगांव खापा	आठवां	2007-08	262.95	19.90%	315.28	8.93	कार्यपूर्ण 28.02.10	270.57	85.82	270.57	राजेगांव खापा	1113	घोड़ाडोंगरी	
														लोनिया	917	घोड़ाडोंगरी	
					योग	262.95		315.28	8.93		270.57		270.57				
127	एम.पी. 0332	घोड़ाडोंगरी	सारणी-बाकुड रोड से बेलोण्ड	आठवां	2007-08	210.30	14.76%	241.34	6.50	कार्यपूर्ण (13.11.09)	274.25	113.64	274.25	बेलोण्ड	702	आमला	
														जामखोदर	347		
														ढांगवा	379		
					योग	210.30		241.34	6.50		274.25		274.25				
128	एम.पी. 0333	घोड़ाडोंगरी	सारणी-दमुआ से डोकली	आठवां	2007-08	58.86	14.94%	67.65	1.70	कार्यपूर्ण (13.11.09)	66.17	97.81	66.17	डोकली	799	आमला	
129	एम.पी. 0333	घोड़ाडोंगरी	सारणी-बाकुड रोड से गटाखेड़ा	आठवां	2007-08	66.86	14.94%	76.85	1.75	कार्यपूर्ण (13.11.09)	61.37	79.86	61.37	गटाखेड़ा	581	आमला	
130	एम.पी. 0333	घोड़ाडोंगरी	बाकुड से दुलारा	आठवां	2007-08	70.80	14.94%	81.38	1.68	कार्यपूर्ण (13.11.09)	60.24	74.03	60.24	दुलारा	550	आमला	
					योग	196.52		225.88	5.13		187.78		187.78				
131	एम.पी. 0334	घोड़ाडोंगरी	बगडोना (सलैया) से धसेड रैयत	आठवां	2007-08	136.89	13.18%	154.93	5.08	कार्यपूर्ण (15.07.09)	124.08	80.09	124.08	धसेड रैयत	970	आमला	
132	एम.पी. 0334	घोड़ाडोंगरी	छतरपुर से केरिया उमरी	आठवां	2007-08	89.89	13.18%	101.74	3.70	कार्य पूर्ण (31.03.09)	98.61	96.93	98.61	केरिया उमरी	747	आमला	
					योग	226.78		256.67	8.78		222.69		222.69				
133	एम.पी. 0335	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी से कान्हावाडी	आठवां	2007-08	120.29	9.90%	132.20	3.46	कार्यपूर्ण (3.12.08)	154.75	117.06	154.75	कान्हावाडी	994	घोड़ाडोंगरी	
														पीपरी	776		
134	एम.पी. 0335	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी-कान्हावाडी मार्ग से फुलगोहान	आठवां	2007-08	104.84	9.90%	115.22	4.75	कार्यपूर्ण (30.11.08)	117.35	101.85	117.35	फूलगोहान	984	घोड़ाडोंगरी	
135	एम.पी. 0335	घोड़ाडोंगरी	फुलगोहान से दूधावानी	आठवां	2007-08	98.88	9.90%	108.67	4.10	कार्यपूर्ण (30.11.08)	104.95	96.58	104.95	दूधावानी	925	घोड़ाडोंगरी	
136	एम.पी. 0335	घोड़ाडोंगरी	दुधावानी मार्ग से खकरा कोयलारी	आठवां	2007-08	55.68	9.90%	61.19	1.30	कार्यपूर्ण (30.11.08)	35.74	58.41	35.74	खकरा कोयलारी	674	घोड़ाडोंगरी	
					योग	379.69		417.28	13.61		412.79	373.892	412.79				
137	एम.पी. 0336	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी से महेन्द्रवाडी	आठवां	2007-08	87.21	9.93%	95.87	2.67	कार्यपूर्ण (31.12.08)	102.32	106.73	102.32	महेन्द्रवाडी	896	घोड़ाडोंगरी	
138	एम.पी. 0336	घोड़ाडोंगरी	बरेठा घोड़ाडोंगरी मार्ग से धाडगांव	आठवां	2007-08	42.78	9.93%	47.03	1.15	कार्यपूर्ण (31.12.08)	37.13	78.95	37.13	धाडगांव	633	घोड़ाडोंगरी	
139	एम.पी. 0336	घोड़ाडोंगरी	कान्हावाडी से धुग्धी	आठवां	2007-08	87.07	9.93%	95.72	3.00	कार्यपूर्ण (07.01.09)	103.39	108.02	103.39	धुग्गी	597	घोड़ाडोंगरी	

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
140	एम.पी. 0336	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी (बासन्त्या) से सड़कवाड़ा	आठवां	2007-08	66.23	9.93%	72.81	2.56	कार्यपूर्ण (14.01.09)	61.79	84.87	61.79	सड़कवाड़ा	559	घोड़ाडोंगरी	
141	एम.पी. 0336	शाहपुर	बरेठा घोड़ाडोंगरी मार्ग से मालीसिलपटी	आठवां	2007-08	33.50	9.93%	36.83	1.40	कार्यपूर्ण (31.12.08)	36.46	99.00	36.46	मालीसिलपटी	526	घोड़ाडोंगरी	
					योग	310.81	9.93%	341.67	10.78		341.09	477.571	341.09				
142	एम.पी. 0337	घोड़ाडोंगरी	सलैया से मरकाढाना	आठवां	2007-08	120.68	13.75%	137.27	4.30	कार्यपूर्ण (28.05.09)	128.98	93.96	128.98	मरकाढाना	790	आमला	
														कोलगांव	306		
														फोफस	39		
143	एम.पी. 0337	घोड़ाडोंगरी	सलैया-मरकाढाना से चोरडोंगरी	आठवां	2007-08	71.62	13.75%	81.47	2.47	कार्यपूर्ण (25.04.09)	68.45	84.02	68.45	चोरडोंगरी	709	आमला	
														सूकाढाना	459	आमला	
144	एम.पी. 0337	घोड़ाडोंगरी	मरकाढाना से जाजबोदी	आठवां	2007-08	41.72	13.75%	47.46	1.72	कार्यपूर्ण (28.05.09)	52.33	110.27	52.33	जाजबोदी	746	आमला	
					योग	234.02		266.20	8.49		249.76	288.249	249.76				
145	एम.पी. 0338	घोड़ाडोंगरी	छुरी से सीताकामथ	आठवां	2007-08	74.58	9.85%	81.93	1.88	कार्यपूर्ण (02.02.09)	62.74	76.58	62.74	सीताकामथ	807	आमला	
146	एम.पी. 0338	घोड़ाडोंगरी	छुरी से बिसलदेही	आठवां	2007-08	45.82	9.85%	50.33	1.30	कार्यपूर्ण (31.10.08)	38.44	76.37	38.44	बिसलदेही	614	आमला	
147	एम.पी. 0338	घोड़ाडोंगरी	रानीपुर-घोड़ाडोंगरी रोड से छुरी	आठवां	2007-08	118.49	9.85%	130.16	4.10	कार्यपूर्ण (02.02.09)	117.41	90.20	117.41	छुरी	1184	आमला	
														केवलारी	930	आमला	
148	एम.पी. 0338	घोड़ाडोंगरी	मेहकार से हिरावाड़ी	आठवां	2007-08	77.15	9.85%	84.75	1.70	कार्यपूर्ण (31.03.09)	65.45	77.23	65.45	हीरावाड़ी	788	घोड़ाडोंगरी	
149	एम.पी. 0338	घोड़ाडोंगरी	मेहकार से रतनपुर	आठवां	2007-08	42.82	9.85%	47.04	1.30	कार्यपूर्ण (30.06.08)	43.05	91.52	43.05	रतनपुर	686	घोड़ाडोंगरी	
150	एम.पी. 0338	घोड़ाडोंगरी	रतनपुर से चारगांव	आठवां	2007-08	75.65	9.85%	83.10	3.00	कार्यपूर्ण (02.02.09)	72.31	87.01	72.31	चारगांव	609	घोड़ाडोंगरी	
					योग	434.51		477.31	13.28		399.40	498.92	399.40				
151	एम.पी. 0339	घोड़ाडोंगरी	जांगड़ा से माथनी	आठवां	2007-08	137.70	13.98%	156.95	4.18	कार्यपूर्ण (12.02.10)	134.37	85.61	134.37	माथनी	565	आमला	
														केरिया	352	आमला	
152	एम.पी. 0339	घोड़ाडोंगरी	रानीपुर से जांगड़ा	आठवां	2007-08	148.62	13.98%	169.39	5.09	कार्यपूर्ण(02.02.10)	142.48	84.11	142.48	जांगड़ा	599	आमला	
					योग	286.32		326.34	9.27		276.85	169.725	276.85				
153	एम.पी. 0340	घोड़ाडोंगरी	आमढाना से खोकरा	आठवां	2007-08	92.96	8.10%	100.49	2.82	कार्यपूर्ण (28.12.08)	107.22	106.70	107.22	खोकरा	762	घोड़ाडोंगरी	
154	एम.पी. 0340	घोड़ाडोंगरी	बैतूल-रानीपुर रोड से खमालपुर	आठवां	2007-08	23.83	8.10%	25.76	0.75	कार्यपूर्ण (31.12.08)	18.49	71.78	18.49	खमालपुर	534	घोड़ाडोंगरी	
					योग	116.79		126.25	3.57		125.71	178.475	125.71				
155	एम.पी. 0341	घोड़ाडोंगरी	चोपना रोड से मालोर	आठवां	2007-08	130.70	14.40%	149.52	4.40	कार्यपूर्ण (25.04.09)	125.43	83.89	125.43	मालोर	806	घोड़ाडोंगरी	
														टेमरा रैयत	281		
														टेमरा माल	689		
156	एम.पी. 0341	घोड़ाडोंगरी	चोपना रोड से गोल्हईखुर्द	आठवां	2007-08	42.42	14.40%	48.53	1.85	कार्यपूर्ण (23.02.09)	48.63	100.21	48.63	गोल्हईखुर्द	815	घोड़ाडोंगरी	

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					योग	173.12		198.05	6.25		174.06	184.097	174.06				
157	एम.पी. 0342	घोड़ाडोंगरी	चोपना रोड से तवाकाटी	आठवां	2007-08	121.11	14.40%	138.55	2.80	कार्यपूर्ण (28.03.09)	68.80	49.66	68.80	तवाकाटी	557	घोड़ाडोंगरी	
158	एम.पी. 0342	घोड़ाडोंगरी	तवाकाटी से गोल्हईबुजुर्ग	आठवां	2007-08	55.73	14.40%	63.76	1.80	कार्यपूर्ण (28.02.09)	49.11	77.03	49.11	गोल्हई बुजुर्ग	520	घोड़ाडोंगरी	
					योग	176.84		202.30	4.60		117.91	126.686	117.91				
159	एम.पी. 0343	घोड़ाडोंगरी	चोपना रोड से गोपीनाथपुर	आठवां	2007-08	124.30	13.49%	141.07	5.30	कार्य पूर्ण 31.10.09	117.26	83.12	117.26	गोपीनाथपुर	619	घोड़ाडोंगरी	
160	एम.पी. 0343	घोड़ाडोंगरी	गोपीनाथपुर से सालीवाड़ा	आठवां	2007-08	85.42	13.49%	96.95	2.95	कार्यपूर्ण (15.11.09)	73.85	76.18	73.85	सालीवाड़ा	953	घोड़ाडोंगरी	
					योग	209.73		238.02	8.25		191.11	159.296	191.11				
161	एम.पी. 0344	घोड़ाडोंगरी	पुंजी चिखलपाटी रोड से धरमपुर	आठवां	2007-08	58.66	14.95%	67.43	2.00	कार्यपूर्ण (31.12.09)	69.95	103.74	69.95	धरमपुर	794	घोड़ाडोंगरी	
162	एम.पी. 0344	घोड़ाडोंगरी	पुंजी से चिखलपाटी	आठवां	2007-08	56.46	14.95%	64.90	2.32	कार्यपूर्ण (28.02.10)	56.38	86.87	56.38	चिखलपाटी	1006	घोड़ाडोंगरी	
163	एम.पी. 0344	घोड़ाडोंगरी	पुंजी चिखलपाटी रोड	आठवां	2007-08	40.67	14.95%	46.75	2.00	कार्यपूर्ण (10.01.10)	42.67	91.27	42.67	—	—	घोड़ाडोंगरी	
164	एम.पी. 0344	घोड़ाडोंगरी	बटकीजोड से विष्णुपुर	आठवां	2007-08	81.14	14.95%	93.27	3.25	कार्यपूर्ण 25.12.09	78.90	84.59	78.90	विष्णुपुर	617	घोड़ाडोंगरी	
165	एम.पी. 0344	घोड़ाडोंगरी	धरमपुर से नारायणपुर	आठवां	2007-08	107.64	14.95%	123.73	4.40	कार्यपूर्ण 20.01.10	120.65	97.51	120.65	नारायणपुर	596	घोड़ाडोंगरी	
166	एम.पी. 0344	घोड़ाडोंगरी	पुंजी चिखलपाटी रोड से लाखीपुर	आठवां	2007-08	52.04	14.95%	59.82	2.00	कार्यपूर्ण 28.02.10	60.02	100.33	60.02	लाखीपुर	617	घोड़ाडोंगरी	
167	एम.पी. 0344	घोड़ाडोंगरी	पुंजी चिखलपाटी रोड	आठवां	2007-08	263.19	14.95%	302.54	9.35	कार्यपूर्ण 30.01.10	246.55	81.49	246.55	—	—	घोड़ाडोंगरी	
168	एम.पी. 0344	घोड़ाडोंगरी	चोपना रोड से झोली-2	आठवां	2007-08	171.51	14.95%	197.16	5.10	कार्यपूर्ण 31.03.10	176.12	89.33	176.12	झोली-2	675	घोड़ाडोंगरी	
												0.00	झोली-1	661			
169	एम.पी. 0344	घोड़ाडोंगरी	झोली-2 से निश्चिंतपुर	आठवां	2007-08	66.72	14.95%	76.70	2.60	कार्यपूर्ण 31.03.10	80.40	104.83	80.40	निश्चिंतपुर	569	घोड़ाडोंगरी	
170	एम.पी. 0344	घोड़ाडोंगरी	निश्चिंतपुर से नूतनडंगा	आठवां	2007-08	79.91	14.95%	91.86	2.60	कार्यपूर्ण 25.03.10	77.35	84.20	77.35	नूतनडंगा	545	घोड़ाडोंगरी	
171	एम.पी. 0344	घोड़ाडोंगरी	चोपना रोड से फूलबेरिया	आठवां	2007-08	67.06	14.95%	77.09	2.60	कार्यपूर्ण (19.11.09)	69.63	90.33	69.63	फूलबेरिया	773	घोड़ाडोंगरी	

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
172	एम.पी. 0344	घोड़ाडोंगरी	चोपना रोड से पहाड़पुर	आठवां	2007-08	70.08	14.95%	80.56	2.10	कार्यपूर्ण (05.12.09)	54.91	68.16	54.91	पहाड़पुर	682	घोड़ाडोंगरी	
173	एम.पी. 0344	घोड़ाडोंगरी	डेहरी-आमढाना रोड से गोपालपुर	आठवां	2007-08	100.11	14.95%	115.08	3.85	कार्यपूर्ण (19.11.09)	102.65	89.20	102.65	गोपालपुर	595	घोड़ाडोंगरी	
					योग	1215.20		1396.88	44.17		1236.18		1236.18				
174	एम.पी. 0345	चिचोली	पाट से कनारी	आठवां	2007-08	29.17	16.00%	33.84	1.07	कार्यपूर्ण (31.03.09)	38.35	113.34	38.35	कनारी	577	घोड़ाडोंगरी	
175	एम.पी. 0345	शाहपुर	ढोढरामऊ से टिमरनी	आठवां	2007-08	65.66	16.00%	76.17	3.34	कार्यपूर्ण (10.06.09)	89.18	117.09	89.18	टिमरनी	743	घोड़ाडोंगरी	
176	एम.पी. 0345	शाहपुर	चिचोली-ढोढरामऊ रोड	आठवां	2007-08	334.77	16.00%	388.33	8.57	कार्यपूर्ण (10.06.09)	283.19	72.93	283.19	ढोढरामऊ	1543	घोड़ाडोंगरी	
177	एम.पी. 0345	शाहपुर	फोफल्या से नीमिया	आठवां	2007-08	21.89	16.00%	25.39	0.48	कार्यपूर्ण (29.12.08)	19.73	77.72	19.73	नीमिया	625	घोड़ाडोंगरी	
178	एम.पी. 0345	शाहपुर	फोफल्या रोड से चकसंगवानी	आठवां	2007-08	49.00	16.00%	56.84	1.00	कार्यपूर्ण (31.01.09)	33.01	58.07	33.01	चकसंगवानी	328	घोड़ाडोंगरी	
179	एम.पी. 0345	शाहपुर	टिमरनी से पाट	आठवां	2007-08	106.56	16.00%	123.61	4.67	कार्यपूर्ण (31.03.09)	122.73	99.29	122.73	पाट	530	घोड़ाडोंगरी	
					योग	607.05		704.18	19.13		586.19	89.737	586.19				
180	एम.पी. 0346	शाहपुर	चूनाहजुरी रोड से दुमका रैयत	आठवां	2007-08	31.02	16.75%	36.22	1.20	कार्यपूर्ण (31.05.10)	47.21	130.36	47.21	दुमका रैयत	779	घोड़ाडोंगरी	
181	एम.पी. 0346	शाहपुर	चिखली से तेंदुखेड़ा	आठवां	2007-08	103.45	16.75%	120.78	4.35	कार्यपूर्ण (31.01.11)	67.23	55.66	67.23	तेंदुखेड़ा	779	घोड़ाडोंगरी	
182	एम.पी. 0346	शाहपुर	चिखलीजोड़ से चिरोटिया	आठवां	2007-08	92.63	16.75%	108.15	3.10	कार्यपूर्ण (28.02.10)	63.73	58.93	63.73	चिरोटिया	510	घोड़ाडोंगरी	
183	एम.पी. 0346	शाहपुर	पलासपानी से मोखामाल	आठवां	2007-08	78.61	16.75%	91.78	2.98	कार्यपूर्ण (28.02.10)	69.61	75.85	69.61	मोखामाल	673	घोड़ाडोंगरी	
														मोख रैयत	317		
184	एम.पी. 0346	शाहपुर	शाहपुर से पलासपानी	आठवां	2007-08	85.24	16.75%	99.52	2.90	कार्यपूर्ण (31.03.10)	83.89	84.30	83.89	पलासपानी	891	घोड़ाडोंगरी	
185	एम.पी. 0346	शाहपुर	पावरझण्डा से मुढा	आठवां	2007-08	186.08	16.75%	217.25	7.40	कार्यपूर्ण (30.06.11)	239.43	110.21	239.43	मुढा	731	घोड़ाडोंगरी	
														जामपानी	253		
														जामनगरी	51		
186	एम.पी. 0346	शाहपुर	कुण्डी से बनकाखोदरी	आठवां	2007-08	39.76	16.75%	46.42	1.50	कार्यपूर्ण (28.01.11)	32.30	69.58	32.30	बनकाखोदरी	691	घोड़ाडोंगरी	
187	एम.पी. 0346	शाहपुर	एन.एच. 69 से निशाना रैयत	आठवां	2007-08	40.26	16.75%	47.00	1.25	कार्यपूर्ण (31.10.10)	36.59	77.85	36.59	निशाना रैयत	672	घोड़ाडोंगरी	
188	एम.पी. 0346	शाहपुर	पाटई से कालापानी	आठवां	2007-08	93.37	16.75%	109.01	3.30	कार्यपूर्ण (20.12.10)	90.39	82.92	90.39	कालापानी	646	घोड़ाडोंगरी	
189	एम.पी. 0346	भीमपूर	झापल रोड से मानकदण्ड	आठवां	2007-08	58.82	16.75%	68.67	2.50	कार्यपूर्ण (30.04.10)	58.95	85.84	58.95	मानकदण्ड	761	भैंसदेही	
190	एम.पी. 0346	भीमपूर	झापल से पातरी	आठवां	2007-08	149.76	16.75%	174.84	6.70	कार्यपूर्ण (31.03.11)	151.51	86.65	151.51	पातरी	660	भैंसदेही	
191	एम.पी. 0346	भीमपूर	पातरी से हर्रा	आठवां	2007-08	147.11	16.75%	171.75	5.70	कार्यपूर्ण (30.11.11)	162.54	94.64	162.54	हर्रा	542	भैंसदेही	
					योग	1106.11		1291.38	42.88		1103.38		1103.38				
192	एम.पी. 0347	घोड़ाडोंगरी	सिवनपाट से शांतिपुर	आठवां	2007-08	111.98	9.86%	123.02	4.30	कार्यपूर्ण (06.01.09)	116.04	94.33	116.04	शांतिपुर	608	घोड़ाडोंगरी	
					योग	111.98		123.02	4.30		116.04	94.3252	116.04				

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/ -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
193	एम.पी. 0348	चिचोली	एन.एच. 59 'ए' से झिरियाडोह	आठवां	2007-08	572.29	14.84%	657.22	14.43	कार्यपूर्ण (31.10.2011)	558.90	85.04	558.90	झिरियाडोह	815	घोड़ाडोंगरी	
														दरियामंज	284		
														जमनागिरी	295		
					योग	572.29		657.22	14.43		558.90		558.90				
194	एम.पी. 0349	शाहपुर	धपाड़ा से गुवाड़ी	आठवां	2007-08	107.03	8.85%	116.50	4.30	कार्यपूर्ण (24.02.09)	110.03	94.44	110.03	गुवाड़ी	1046	घोड़ाडोंगरी	
195	एम.पी. 0349	शाहपुर	कछार से खापा	आठवां	2007-08	120.72	8.85%	131.40	4.93	कार्यपूर्ण (31.01.09)	134.94	102.69	134.94	खापा	869	घोड़ाडोंगरी	
196	एम.पी. 0349	शाहपुर	धपाड़ा से धसाईमाल	आठवां	2007-08	112.78	8.85%	122.76	4.30	कार्यपूर्ण (24.02.09)	92.61	75.44	92.61	धसाईमाल	532	घोड़ाडोंगरी	
														रानापुरा	239		
197	एम.पी. 0349	शाहपुर	खापा से झापड़ी	आठवां	2007-08	31.34	8.85%	34.11	1.00	कार्यपूर्ण (28.02.09)	31.60	92.63	31.60	झापड़ी	721	घोड़ाडोंगरी	
198	एम.पी. 0349	शाहपुर	सालीमेट से चिरमाटेकरी	आठवां	2007-08	38.69	8.85%	42.11	1.65	कार्यपूर्ण (15.12.08)	36.82	87.43	36.82	चिरमाटेकरी	621	घोड़ाडोंगरी	
199	एम.पी. 0349	शाहपुर	एन.एच. 69 से मानसिंहपुरा	आठवां	2007-08	93.66	8.85%	101.95	3.63	कार्यपूर्ण (15.12.08)	97.78	95.91	97.78	मानसिंहपुरा	587	घोड़ाडोंगरी	
					योग	504.22		548.84	19.81		503.78	91.4236	503.78				
200	एम.पी. 0350	चिचोली	एन.एच. 59 'ए' से बोड रैयत	आठवां	2007-08	141.87	13.25%	160.67	5.05	कार्यपूर्ण (31.03.10)	159.07	99.00	159.07	बोड रैयत	690	घोड़ाडोंगरी	
					योग	141.87		160.67	5.05		159.07	99.0024	159.07				
201	एम.पी. 0361	भीमपुर	भैंसदेही-नांदा-भीमपुर रोड से धामनिया	आठवां	2007-08	189.59	13.79%	215.73	7.10	कार्य पूर्ण (31.01.2010)	231.93	107.51	231.93	धामनिया	1451	भैंसदेही	
202	एम.पी. 0361	भीमपुर	जामू से ऊटी	आठवां	2007-08	49.07	13.79%	55.83	1.83	कार्य पूर्ण (27.06.2009)	48.10	86.15	48.10	उटी	1315	भैंसदेही	
203	एम.पी. 0361	भीमपुर	भैंसदेही-नांदा-भीमपुर रोड से जामू	आठवां	2007-08	77.87	13.79%	88.60	2.87	कार्य पूर्ण (30.11.2009)	97.74	110.31	97.74	जामू	1377	भैंसदेही	
204	एम.पी. 0361	भीमपुर	भैंसदेही-नांदा-भीमपुर रोड से लाखझिरीढाना	आठवां	2007-08	83.65	13.79%	95.19	2.64	कार्य पूर्ण (28.03.2009)	84.19	88.45	84.19	लकझिरीढाना	755	भैंसदेही	
205	एम.पी. 0361	भीमपुर	भैंसदेही-नांदा-भीमपुर रोड से ढोढरा	आठवां	2007-08	119.45	13.79%	135.92	4.22	कार्य पूर्ण (31.12.2009)	110.33	81.17	110.33	डोडरा	764	भैंसदेही	
206	एम.पी. 0361	भीमपुर	भैंसदेही-नांदा-भीमपुर रोड से गोदागोहान	आठवां	2007-08	99.60	13.79%	113.33	3.89	कार्य पूर्ण (31.01.2010)	86.57	76.39	86.57	गोदागोहान	536	भैंसदेही	
207	एम.पी. 0361	भीमपुर	धामनिया से बुरेठा	आठवां	2007-08	84.10	13.79%	95.70	2.73	कार्य पूर्ण (30.04.2010)	105.56	110.30	105.56	बुरेठा	512	भैंसदेही	
					योग	703.33		800.31	25.28		764.42		764.42				
208	एम.पी. 0362	भीमपुर	झाकस से बाटलाकला	आठवां	2007-08	242.81	15.98%	281.61	8.30	कार्य पूर्ण (28.02.2010)	248.85	88.37	248.85	बाटलाकला	987	भैंसदेही	
					योग	242.81		281.61	8.30		248.85		248.85				
209	एम.पी. 0363	भीमपुर	खामापुर से बटकी	आठवां	2007-08	596.29	16.47%	694.50	17.10	कार्य पूर्ण (31.12.2010)	643.83	92.70	643.83	बटकी	569	भैंसदेही	
														चिखल्दा	385		
														लापा	284		
														तावडी	256		

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	एम.पी. 0363	भीमपुर	भीमपुर-बटकी रोड से चकढाना रैयत	आठवा	2007-08	139.62	16.47%	162.61	5.91	कार्य पूर्ण (31.03.2010)	151.01	92.87	151.01	डेगना	384	भैंसदेही	
														चकढाना रैयत	512	भैंसदेही	
211	एम.पी. 0363	भीमपुर	भीमपुर-बेला रोड से खामापुर	आठवा	2007-08	176.43	16.47%	205.49	5.20	कार्य पूर्ण (31.12.2009)	181.18	88.17	181.18	डोरी	848	भैंसदेही	
														खामापुर	1012	भैंसदेही	
212	एम.पी. 0363	भीमपुर	खाटापानी से बेला	आठवा	2007-08	147.28	16.47%	171.53	4.70	कार्य पूर्ण (31.12.2009)	161.57	94.19	161.57	बेला	712	भैंसदेही	
213	एम.पी. 0363	भीमपुर	पलासपानी से खाटापानी	आठवा	2007-08	72.98	16.47%	85.00	3.11	कार्य पूर्ण (31.10.2009)	102.28	120.33	102.28	खाटापानी	712	भैंसदेही	
214	एम.पी. 0363	भीमपुर	भीमपुर से पलासपानी	आठवा	2007-08	68.78	16.47%	80.11	2.00	कार्य पूर्ण (31.12.2009)	87.50	109.23	87.50	पलासपानी	1107	भैंसदेही	
215	एम.पी. 0363	भीमपुर	खाटापानी से कुटुंगा	आठवा	2007-08	125.41	16.47%	146.07	4.90	कार्य पूर्ण (31.01.2010)	156.61	107.22	156.61	कुटुंगा	614	भैंसदेही	
						योग					1483.98		1483.98				
216	एम.पी. 0364	आठनेर	अंधेरबावडी से दभोना	आठवां	2007-08	110.59	17.00%	129.39	4.48	कार्य पूर्ण (31.03.10)	147.52	114.01	147.52	दाभोना	581	भैंसदेही	
														ऐनखेडी	500		
														गोखलपुर	412		
						योग					147.52		147.52				
217	एम.पी. 0365	आठनेर	देहगुड रजोला मार्ग से भैसाघाट	आठवां	2007-08	151.08	7.67%	162.67	5.40	कार्य पूर्ण (31.03.11)	164.14	100.90	164.14	भैंसाघाट	808	भैंसदेही	
218	एम.पी. 0365	आठनेर	आठनेर भैंसदेही मार्ग से पंडोल	आठवां	2007-08	26.91	7.67%	28.98	0.80	कार्य पूर्ण (31.01.10)	20.75	71.61	20.75	पंडोल	633	बैतूल	
219	एम.पी. 0365	आठनेर	खैरवाडा से धावडी	आठवां	2007-08	112.31	7.67%	120.92	3.70	कार्य पूर्ण (30.11.11)	101.75	84.15	101.75	धावडी	622	भैंसदेही	
220	एम.पी. 0365	आठनेर	आठनेर हिडली मार्ग से खैरी	आठवां	2007-08	71.01	7.67%	76.46	3.10	कार्य पूर्ण (31.01.10)	67.67	88.51	67.67	खैरी	579	भैंसदेही	
221	एम.पी. 0365	आठनेर	आठनेर-हिडली मार्ग से छिन्दवाड सवासन	आठवां	2007-08	153.31	7.67%	165.07	6.35	कार्य पूर्ण (31.12.10)	133.89	81.11	133.89	छिंदवाड सवासन	536	बैतूल	
222	एम.पी. 0365	आठनेर	मांडवी-गोहंदा मार्ग से जुनावानी	आठवां	2007-08	51.47	7.67%	55.42	2.00	कार्य पूर्ण (30.06.11)	50.33	90.82	50.33	जुनावानी	501	बैतूल	
						योग					538.53		538.53				
223	एम.पी. 0366	प्र.पट्टन	चारसी से मोरंड	आठवां	2007-08	111.12	5.67%	117.42	3.60	कार्य पूर्ण (30.09.09)	94.08	80.12	94.08	मोरंड	1209	मुलताई	
224	एम.पी. 0366	प्र.पट्टन	गेहूबारसा से चारसी	आठवां	2007-08	101.13	5.67%	106.87	3.80	कार्य पूर्ण (31.03.09)	130.08	121.72	130.08	चारसी	1198	मुलताई	
225	एम.पी. 0366	प्र.पट्टन	रगडगांव से गेहूबारसा	आठवां	2007-08	113.72	5.67%	120.17	3.84	कार्य पूर्ण (28.02.09)	116.73	97.14	116.73	गेहूबारसा	2021	मुलताई	
226	एम.पी. 0366	प्र.पट्टन	गेहूबारसा से चिखलीमाल	आठवां	2007-08	119.16	5.67%	125.91	4.07	कार्य पूर्ण (31.03.09)	116.92	92.86	116.92	चिखलीमाल	637	मुलताई	
227	एम.पी. 0366	प्र.पट्टन	बिसनूर-रगडगांव मार्ग से जामटी सवासन	आठवां	2007-08	101.73	5.67%	107.50	4.18	कार्य पूर्ण (15.02.09)	110.96	103.22	110.96	जामटी सवासन	1167	मुलताई	
						योग					568.77		568.77				
228	एम.पी. 0367	आठनेर	सातकुंड से बाबजेई	आठवां	2007-08	185.20	17.50%	217.61	6.40	कार्य पूर्ण (29.02.12)	208.57	95.85	208.57	बाबजेई	620	भैंसदेही	
	एम.पी. 0367 (शेष कार्य)				2011-12	97.87	17.90%	115.39			79.04	68.50	79.04			भैंसदेही	

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					योग	185.20		217.61	6.40		208.57		208.57				
229	एम.पी. 0368	आठनेर	आठनेर बैतूल मार्ग से सिवनपाठ	आठवां	2007-08	32.33	11.00%	35.89	0.93	कार्य पूर्ण (31.03.09)	24.87	69.30	24.87	सिवनपाठ	542	बैतूल	
230	एम.पी. 0368	प्र.पट्टन	बिसनूर से पचधार	आठवां	2007-08	99.57	11.00%	110.52	4.07	कार्य पूर्ण (15.10.09)	89.26	80.76	89.26	पचधार	1045	मुलताई	
					योग	131.90		146.41	5.00		114.13		114.13				
231	एम.पी. 0369	प्र.पट्टन	बिरूलबाजार से धाबला	आठवां	2007-08	115.11	12.75%	129.79	5.21	कार्य पूर्ण (24.02.10)	130.97	100.91	130.97	धाबला	1307	मुलताई	
														सांवलमेंडा	1135	मुलताई	
					योग	115.11		129.79	5.21		130.97		130.97				
232	एम.पी. 0370	भैसदेही	भैसदेही आमला मार्ग से बोरगांव	आठवां	2007-08	49.42	13.79%	56.23	2.02	कार्य पूर्ण (28.02.09)	53.55	95.23	53.55	बोरगांव	510	भैसदेही	
233	एम.पी. 0370	भैसदेही	भैसदेही-नांदा-भीमपुर मार्ग से पारडी	आठवां	2007-08	20.27	13.79%	23.07	0.64	कार्य पूर्ण (28.02.09)	26.94	116.77	26.94	पारडी	653	भैसदेही	
234	एम.पी. 0370	भैसदेही	भैसदेही-खामला मार्ग से भिकुंड	आठवां	2007-08	114.57	13.79%	130.37	4.61	कार्य पूर्ण (28.02.09)	144.83	111.09	144.83	भिकुंड	636	भैसदेही	
235	एम.पी. 0370	भैसदेही	बैतूल-परतवाडा मार्ग से जामुढाना	आठवां	2007-08	149.85	13.79%	170.52	5.26	कार्य पूर्ण (30.04.10)	193.02	113.20	193.02	जामुढाना	627	भैसदेही	
236	एम.पी. 0370	भैसदेही	खेडी-परतवाडा मार्ग से टेमूरनी	आठवां	2007-08	77.94	13.79%	88.69	3.26	कार्य पूर्ण (31.03.09)	80.87	91.18	80.87	टेमूरनी	596	भैसदेही	
237	एम.पी. 0370	भैसदेही	झल्लार से बोधिया	आठवां	2007-08	97.28	13.79%	110.69	4.11	कार्य पूर्ण (31.01.10)	96.13	86.84	96.13	बोधिया	862	भैसदेही	
238	एम.पी. 0370	भैसदेही	खेडी-परतवाडा मार्ग से बालनेर	आठवां	2007-08	75.41	13.79%	85.80	3.42	कार्य पूर्ण (28.02.09)	83.89	97.77	83.89	बालनेर	862	भैसदेही	
239	एम.पी. 0370	भैसदेही	खेडी-परतवाडा मार्ग से टमसर	आठवां	2007-08	45.97	13.79%	52.31	1.80	कार्य पूर्ण (31.03.09)	46.47	88.83	46.47	टमसर	572	भैसदेही	
240	एम.पी. 0370	भैसदेही	परतवाडा मार्ग से सिरजगांव	आठवां	2007-08	52.80	13.79%	60.09	1.95	कार्य पूर्ण (28.02.09)	61.00	101.52	61.00	सिरजगांव	730	भैसदेही	
241	एम.पी. 0370	भैसदेही	भैसदेही-खामला मार्ग से सरंडई	आठवां	2007-08	110.45	13.79%	125.68	4.03	कार्य पूर्ण (31.10.09)	110.43	87.87	110.43	सरंडई	675	भैसदेही	
242	एम.पी. 0370	भैसदेही	खामला मार्ग से चिखलाजोडी	आठवां	2007-08	104.61	13.79%	119.03	4.35	कार्य पूर्ण (31.12.09)	123.89	104.08	123.89	चिखलाजोडी	858	भैसदेही	
243	एम.पी. 0370	भैसदेही	भैसदेही-गुदगांव मार्ग से सिवनी	आठवां	2007-08	43.41	13.79%	49.40	2.46	कार्य पूर्ण (31.12.09)	66.30	134.21	66.30	सिवनी	777	भैसदेही	
244	एम.पी. 0370	भैसदेही	खेडी-परतवाडा मार्ग(चिलकापुर) से ठेमगांव	आठवां	2007-08	147.43	13.79%	167.76	4.77	कार्य पूर्ण (31.01.10)	158.52	94.49	158.52	ठेमगांव	567	भैसदेही	
					योग	1089.42		1239.65	42.68		1245.84		1245.84				
245	एम.पी. 0371	भैसदेही	जामुलनी से बानूर	आठवां	2007-08	218.40	14.30%	249.63	6.78	प्रगतिरत	164.63	65.95	164.63	बानूर	582	भैसदेही	
														पाटोली	567		
														फागरारैयत	94	भैसदेही	
246	एम.पी. 0371	भैसदेही	डेडवाकुंड से जामुलनी	आठवां	2007-08	287.82	14.30%	328.98	7.70	कार्य पूर्ण (31.03.12)	346.03	105.18	346.03	जामुलनी	686	भैसदेही	
														मालनी	475		
247	एम.पी. 0371	भैसदेही	धाबा से डेडवाकुंड	आठवां	2007-08	160.95	14.30%	183.97	5.18	कार्यपूर्ण (31.01.12)	137.25	74.60	137.25	डेडवाकुंड	918	भैसदेही	
					योग	667.18		762.59	19.66		647.91		647.91				

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
248	एम.पी. 0372	भैसदेही	कोथलकुंड से उदामा	आठवां	2007-08	128.36	10.11%	141.34	4.50	कार्य पूर्ण (31.12.10)	166.85	118.05	166.85	उदामा	820	भैसदेही	
249	एम.पी. 0372	भैसदेही	उदामा से काकडपानी	आठवां	2007-08	61.85	10.11%	68.10	1.95	कार्य पूर्ण (31.05.10)	64.79	95.14	64.79	काकडपानी	517	भैसदेही	
250	एम.पी. 0372	भैसदेही	काकडपानी—उदामा से निरुगी	आठवां	2007-08	38.99	10.11%	42.93	1.30	कार्य पूर्ण (30.11.10)	40.87	95.20	40.87	निरुगी	501	भैसदेही	
					योग	229.20		252.37	7.75		272.51		272.51				
251	एम.पी. 0373	भैसदेही	खेडी—परतवाडा मार्ग से लामघाटी	आठवां	2007-08	110.91	14.50%	126.99	3.10	कार्य पूर्ण (31.10.11)	129.03	101.60	129.03	लामघाटी	642	भैसदेही	
252	एम.पी. 0373	भैसदेही	खोमई से सुपाला	आठवां	2007-08	37.80	14.50%	43.28	1.20	कार्य पूर्ण (31.05.10)	44.35	102.47	44.35	सुपाला	622	भैसदेही	
253	एम.पी. 0373	भैसदेही	खेडी—परतवाडा मार्ग से जनोना	आठवां	2007-08	55.58	14.50%	63.64	1.90	कार्य पूर्ण (30.04.10)	59.71	93.83	59.71	जनोना	622	भैसदेही	
					योग	204.29		233.91	6.20		233.09		233.09				
254	एम.पी. 0374	भैसदेही	परतवाडा मार्ग से पलासखेडी	आठवां	2007-08	58.81	16.95%	68.78	2.18	कार्य पूर्ण (28.06.12)	75.60	109.92	75.60	पलासखेडी	813	भैसदेही	
255	एम.पी. 0374	भैसदेही	पलास खेडी से निबोरा	आठवां	2007-08	77.25	16.95%	90.34	2.68	कार्य पूर्ण (31.03.12)	98.62	109.16	98.62	निंबोरा	670	भैसदेही	
	एम.पी. 0374 (शेष कार्य)				2010-11	123.55	15.99%	143.31		प्रगतिरत	134.64		134.64			भैसदेही	
					योग	259.61		302.43	4.86		174.22		174.22				
256	एम.पी. 0377	भैसदेही	परतवाडा मार्ग से रामघाटी	आठवां	2007-08	37.31	9.99%	41.04	1.50	कार्य पूर्ण (31.03.09)	43.34	105.61	43.34	रामघाटी	821	भैसदेही	Term inated 15.07.11
257	एम.पी. 0377	भैसदेही	परतवाडा मार्ग से जूनापानी	आठवां	2007-08	75.57	9.99%	83.12	2.50	प्रगतिरत	63.67	76.60	63.67	जूनापानी	840	भैसदेही	
	एम.पी. 0377 (शेष कार्य)				2012-13	44.83	16.00%	52.00		प्रगतिरत	8.76	16.85	8.76			भैसदेही	
					योग	157.71		124.16	4.00		107.01		107.01				
258	एम.पी. 0378	घोड़ाडोंगरी	एन.एच.69 से भुरकी	आठवां	2007-08	52.66	9.91%	57.88	1.70	कार्यपूर्ण (14.01.09)	45.39	78.42	45.39	भुरकी	623	घोड़ाडोंगरी	
259	एम.पी. 0378	घोड़ाडोंगरी	एन.एच.69 से पलासपानी	आठवां	2007-08	62.64	9.91%	68.85	2.59	कार्यपूर्ण (10.01.09)	61.83	89.81	61.83	पलासपानी	595	घोड़ाडोंगरी	
260	एम.पी. 0378	घोड़ाडोंगरी	भुरकी से पचामा	आठवां	2007-08	28.23	9.91%	31.03	0.75	कार्यपूर्ण (31.10.08)	22.14	71.36	22.14	पचामा	547	घोड़ाडोंगरी	
261	एम.पी. 0378	शाहपुर	रामपुरमाल से खोकरा रै.	आठवां	2007-08	135.04	9.91%	148.42	4.65	कार्यपूर्ण (10.02.09)	155.98	105.09	155.98	खोकरा रैयत	905	घोड़ाडोंगरी	
														रामपुर रैयत	443	घोड़ाडोंगरी	
262	एम.पी. 0378	शाहपुर	शीतलझिरी रामपुरमाल रोड से हाथीकुण्ड	आठवां	2007-08	33.97	9.91%	37.34	1.00	कार्यपूर्ण (20.01.09)	26.14	70.01	26.14	हाथीकुण्ड	699	घोड़ाडोंगरी	
					योग	312.52		343.49	10.69		311.48	414.69	311.48				
263	एम.पी. 0379	भीमपुर	एस.एच. 26 (मेंढाढाना) से गुरडिया	आठवां	2007-08	125.13	13.97%	142.61	4.95	कार्यपूर्ण 21.05.2009	137.57	96.47	137.57	गुरडिया	1113	भैसदेही	
					योग	125.13		142.61	4.95		137.57		137.57				

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत + / -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
264	एम.पी. 0380	शाहपुर	भौरा-फोफल्या रोड से बीजादेही	आठवां	2007-08	142.70	16.95%	166.89	4.67	कार्यपूर्ण (31.01.11)	135.05	80.92	135.05	बीजादेही	903	घोड़ाडोंगरी	
														सेल्दा	557		
265	एम.पी. 0380	शाहपुर	भौरा-फोफल्या रोड से पाण्डाझिरी	आठवां	2007-08	107.25	16.95%	125.43	2.55	कार्यपूर्ण (31.03.11)	121.22	96.64	121.22	पाण्डाझिरी	504	घोड़ाडोंगरी	
266	एम.पी. 0380	शाहपुर	घिसीबागला से काजली	आठवां	2007-08	131.95	16.95%	154.32	5.52	कार्यपूर्ण (30.04.11)	165.02	106.94	165.02	काजली	538	घोड़ाडोंगरी	
					योग	381.90		446.63	12.74		421.29		421.29				
267	एम.पी. 0381	चिचोली	एन.एच. 59 'ए' से हरई	आठवां	2007-08	74.19	9.90%	81.53	2.96	कार्यपूर्ण (15.01.09)	68.36	83.84	68.36	हरई	686	घोड़ाडोंगरी	
					योग	74.19		81.53	2.96		68.36	83.8415	68.36				
268	एम.पी. 0382	भीमपुर	एस.एच. 26 निशाना से इमलीडोह	आठवां	2007-08	118.62	16.75%	138.49	5.05	कार्यपूर्ण (31.01.12)	97.12	70.13	97.12	इमलीडोह	615	भैंसदेही	
269	एम.पी. 0382	भीमपुर	कुण्ड बकाजन से करंजीडोल	आठवां	2007-08	87.55	16.75%	102.21	3.40	कार्यपूर्ण 28.02.2010	68.32	66.84	68.32	करंजीडोल	506	भैंसदेही	
270	एम.पी. 0382	भीमपुर	जोगली रोड से टिटवी	आठवां	2007-08	195.39	16.75%	228.12	6.85	प्रगतिरत	120.21	52.70	120.21	मोहटा	756	भैंसदेही	
														पाटन	241		
														टिटवी	914		
271	एम.पी. 0382	भीमपुर	मोहटा से घोरिदा	आठवां	2007-08	143.22	16.75%	167.21	4.65	प्रगतिरत	34.10	20.39	34.10	पाटला	420	भैंसदेही	
														घोरिदा	514		
272	एम.पी. 0382	भीमपुर	खैरा रोड से उत्तरी	आठवां	2007-08	102.08	16.75%	119.18	3.40	कार्य पूर्ण (31.03.12)	109.99	92.29	109.99	उत्तरी	915	भैंसदेही	
273	एम.पी. 0382	भीमपुर	खैरा रोड से टिंगरिया	आठवां	2007-08	105.30	16.75%	122.94	3.40	कार्य पूर्ण (29.02.12)	83.38	67.82	83.38	टिंगरिया	666	भैंसदेही	
274	एम.पी. 0382	भीमपुर	टिंगरिया से कारिदा	आठवां	2007-08	106.50	16.75%	124.34	4.50	कार्य पूर्ण (31.03.12)	151.78	122.07	151.78	कारिदा	563	भैंसदेही	
275	एम.पी. 0382	भीमपुर	खैरा से दुलिया	आठवां	2007-08	135.21	16.75%	157.86	4.55	प्रगतिरत	80.05	50.71	80.05	दुलिया	624	भैंसदेही	
276	एम.पी. 0382	भीमपुर	खैरा-दुलिया रोड से दाबीदा रैयत	आठवां	2007-08	84.04	16.75%	98.12	2.75	प्रगतिरत	92.61	94.39	92.61	दाबीदा रैयत	623	भैंसदेही	
	एम.पी. 0382 (शेष कार्य)					935.32	19.75%	1120.05		प्रगतिरत	454.78	40.60	454.78			भैंसदेही	
					योग	2013.23		1258.46	38.55		837.56		837.56				
277	एम.पी. 0383	भीमपुर	दामजीपुरा हिडली रोड से केकडियाकला	आठवां	2007-08	189.45	8.35%	205.27	7.15	प्रगतिरत	149.09	72.63	149.09	घामदेही	506	भैंसदेही	
														झाकस	600		
														केकडियाकला	809	भैंसदेही	
278	एम.पी. 0383	भीमपुर	केकडियाकला से कल्याणपुर	आठवां	2007-08	39.73	8.35%	43.05	1.70	कार्य पूर्ण 31.03.11	23.18	53.85	23.18	कल्याणपुर	736	भैंसदेही	

Term inated
02.07.11 &
Revoke
21.10.11

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	एम.पी. 0383 (शेष कार्य)				2012-13	167.31	16.00%	194.08		प्रगतिरत	56.67	29.20	56.67			भैंसदेही	
					योग	229.18		248.32	8.85		172.27		172.27				
279	एम.पी. 0384	भीमपुर	जामुढाना से डोक्या	आठवा	2007-08	238.03	18.00%	280.88	7.19	कार्यपूर्ण 31.03.2010	267.34	95.18	267.34	सोनाझर	247	भैंसदेही	
														कोटमी	465	भैंसदेही	
														डोक्या	568	भैंसदेही	
280	एम.पी. 0384	भीमपुर	डोक्या से कास्या	आठवा	2007-08	96.91	18.00%	114.35	3.04	कार्य पूर्ण 31.10.09	76.82	67.18	76.82	कास्या	545	भैंसदेही	
281	एम.पी. 0384	भीमपुर	डोक्या से मेंढा	आठवा	2007-08	88.87	18.00%	104.87	3.70	कार्य पूर्ण 31.07.2010	125.21	119.40	125.21	मेंढा	540	भैंसदेही	
					योग	423.81		500.10	13.93		469.37		469.37				
282	एम.पी. 0385	भीमपुर	महतपुर से धावडा रोड	आठवा	2007-08	139.01	8.35%	150.62	5.90	प्रगतिरत	64.12	42.57	64.12	धावडा रै.	855	भैंसदेही	
283	एम.पी. 0385	भीमपुर	दामजीपुरा रोड से महतपुर	आठवा	2007-08	46.21	8.35%	50.07	1.90	कार्य पूर्ण 31.12.10	64.17	128.16	64.17	महतपुर	1699	भैंसदेही	
284	एम.पी. 0385	भीमपुर	चिल्लोर रोड से बालू	आठवा	2007-08	31.47	8.35%	34.10	1.30	कार्य पूर्ण 25.10.10	24.54	71.97	24.54	बालू	558	भैंसदेही	
														ढोढरा	265		
285	एम.पी. 0385	भीमपुर	बालू से ढांगना	आठवा	2007-08	180.72	8.35%	195.81	5.70	प्रगतिरत	58.58	29.92	58.58	ढांगना	641	भैंसदेही	
	एम.पी. 0385 (शेष कार्य)				2012-13	294.01	16.00%	341.05		प्रगतिरत	18.75	5.50	18.75			भैंसदेही	
					योग	397.40		430.58	14.80		211.41		211.41				
286	एम.पी. 0386	भीमपुर	जामुनिया से कुम्भी	आठवा	2007-08	105.93	13.86%	120.61	4.40	कार्य पूर्ण 31.01.2010	95.51	79.19	95.51	कुम्भी	715	भैंसदेही	
287	एम.पी. 0386	भीमपुर	परतवाड़ा रोड से सिमोरी	आठवा	2007-08	68.77	13.86%	78.30	2.60	कार्य पूर्ण 25.06.09	88.49	113.02	88.49	सिमोरी	631	भैंसदेही	
					योग	174.70		198.91	7.00		184.00		184.00				
288	एम.पी. 0387	भीमपुर	गुरुवा से काबरा	आठवा	2007-08	125.04	13.35%	141.73	4.50	प्रगतिरत	65.54	46.24	65.54	काबरा	833	भैंसदेही	
289	एम.पी. 0387	भीमपुर	काबरा से धोरपडमाल	आठवा	2007-08	96.74	13.35%	109.65	3.65	प्रगतिरत	56.69	51.70	56.69	धोरपडमाल	687	भैंसदेही	
	एम.पी. 0387 (शेष कार्य)					197.50	5.99%	209.33		प्रगतिरत	36.41	17.39	36.41			भैंसदेही	
					योग	221.78		251.39	8.15		122.23		122.23				
290	एम.पी. 0399	भीमपुर	मोहदा से गुरुवा	आठवा	2007-08	52.34	9.85%	57.50	4.83	कार्य पूर्ण 28.02.09	32.14	55.89	32.14	—	—	भैंसदेही	
291	एम.पी. 0399	भीमपुर	कासमारखण्डी से पढार	आठवा	2007-08	146.34	9.85%	160.75	6.25	कार्य पूर्ण 21.04.09	140.70	87.52	140.70	पढार	652	भैंसदेही	
					योग	198.68		218.25	11.08		172.84		172.84				
292	एम.पी. 0388	बैतूल	बैतूल-आमला रोड से खेड़ली	दशम CUPL	2008-09	37.40	-1.88%	36.69	1.10	कार्यपूर्ण 25.02.10	29.26	79.74	29.26	खेड़ली	1035	बैतूल	
293	एम.पी. 0388	बैतूल	मलकापुर रोड से बाजपुर	दशम CUPL	2008-09	39.82	-1.88%	39.07	1.51	कार्यपूर्ण (30.01.10)	33.42	85.53	33.42	बाजपुर	876	बैतूल	
294	एम.पी. 0388	बैतूल	मलकापुर रोड से भैंसदेही	दशम CUPL	2008-09	27.92	-1.88%	27.40	1.05	कार्यपूर्ण (20.01.10)	27.50	100.37	27.50	भैंसदेही	597	बैतूल	

Term inated
30.06.11 &
Revoke
21.10.11Term inated
30.06.11 &
Revoke
21.10.11

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/ -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
295	एम.पी. 0388	बैतूल	बैतूल आमला रोड से बघवाड़	दशम CUPL	2008-09	43.98	-1.88%	43.15	1.58	कार्यपूर्ण (25.01.10)	41.95	97.21	41.95	बघवाड़	874	बैतूल	
					योग	149.12		146.32	5.24		132.13	362.86	132.13				
296	एम.पी. 0389	बैतूल	हसलपुर से कन्हड़गांव	दशम CUPL	2008-09	151.96	1.80%	154.70	2.48	कार्यपूर्ण (30.11.09)	68.76	44.45	68.76	कन्हड़गांव	872	बैतूल	
297	एम.पी. 0389	बैतूल	बैतूल आमला रोड से नीमझिरी	दशम CUPL	2008-09	118.14	1.80%	120.27	3.93	कार्य पूर्ण 30.06.09	90.07	74.89	90.07	नीमझिरी	774	बैतूल	
					योग	270.10		274.96	6.41		158.83	119.341	158.83				
298	एम.पी. 0390	बैतूल	एन.एच.69 से टेमनी	दशम CUPL	2008-09	133.61	1.83%	136.06	3.70	कार्यपूर्ण (14.11.09)	102.10	75.04	102.10	टेमनी	918	बैतूल	
														कोसमी	932		
299	एम.पी. 0390	बैतूल	एन.एच.69 से लापाझिरी	दशम CUPL	2008-09	122.56	1.83%	124.80	4.25	कार्यपूर्ण 15.10.09	119.08	95.41	119.08	लापाझिरी	1158	घोड़ाडोंगरी	
					योग	256.17		260.86	7.95		221.18	170.458	221.18				
300	एम.पी. 0391	बैतूल	एन.एच.69 से कढ़ाई	दशम CUPL	2008-09	58.54	-2.20%	57.25	2.10	कार्यपूर्ण (30.11.09)	47.61	83.16	47.61	कढ़ाई	643	बैतूल	
301	एम.पी. 0391	बैतूल	एन.एच.69 से साकादेही	दशम CUPL	2008-09	48.48	-2.20%	47.42	2.00	कार्यपूर्ण (30.11.09)	43.79	92.35	43.79	साकादेही	1079	बैतूल	
302	एम.पी. 0391	बैतूल	सिल्लोट रोड से लावन्धा	दशम CUPL	2008-09	63.78	-2.20%	62.38	2.16	कार्यपूर्ण (31.01.10)	50.73	81.33	50.73	लावन्धा	507	घोड़ाडोंगरी	
					योग	170.80		167.04	6.26		142.13	256.842	142.13				
303	एम.पी. 0392	बैतूल	एन.एच. 59 ए से रोंढा	दशम CUPL	2008-09	104.29	1.48%	105.83	3.73	कार्यपूर्ण 28.02.10	92.39	87.30	92.39	रोंढा	1872	बैतूल	
304	एम.पी. 0392	बैतूल	एन.एच. 59 ए से सेलगांव	दशम CUPL	2008-09	108.43	1.48%	110.03	3.71	कार्यपूर्ण 31.12.09	90.25	82.02	90.25	सेलगांव	903	बैतूल	
														डोंढवाड़ा	462	बैतूल	
					योग	212.71		215.86	7.44		182.64	169.322	182.64				
305	एम.पी. 0393	बैतूल	एन.एच. 59 ए से हिवरखेड़ी	दशम CUPL	2008-09	41.51	-2.45%	40.49	0.90	कार्यपूर्ण 28.03.10	20.86	51.51	20.86	हिवरखेड़ी	2419	बैतूल	
306	एम.पी. 0393	बैतूल	एन.एच. 59 ए से जीन	दशम CUPL	2008-09	67.68	-2.45%	66.02	2.20	कार्यपूर्ण 31.03.10	55.00	83.30	55.00	जीन	1896	बैतूल	
307	एम.पी. 0393	बैतूल	एन.एच. 59 ए से टाहली	दशम CUPL	2008-09	34.74	-2.45%	33.89	1.00	कार्यपूर्ण 10.01.10	22.63	66.78	22.63	टाहली	848	बैतूल	
308	एम.पी. 0393	बैतूल	एन.एच. 59 ए से कुम्हली	दशम CUPL	2008-09	38.77	-2.45%	37.82	1.11	कार्यपूर्ण 31.03.10	26.97	71.32	26.97	कुम्हली	640	बैतूल	
					योग	182.70		178.22	5.21		125.46	272.912	125.46				
309	एम.पी. 0394	बैतूल	बैतूल आठनेर रोड से भोगीतेड़ा	दशम CUPL	2008-09	57.88	-0.93%	57.34	2.00	कार्यपूर्ण (10.11.09)	56.61	98.73	56.61	भोगीतेड़ा	989	बैतूल	

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/ -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
310	एम.पी. 0394	बैतूल	बैतूल आठनेर रोड से अमदर	दशम CUPL	2008-09	36.77	-0.93%	36.43	1.00	कार्यपूर्ण (12.11.09)	31.17	85.56	31.17	अमदर	1065	बैतूल	
311	एम.पी. 0394	बैतूल	बैतूल आठनेर से सेहरा	दशम CUPL	2008-09	24.11	-0.93%	23.88	0.81	कार्य पूर्ण 30.06.09	21.49	89.98	21.49	सेहरा	3065	बैतूल	
312	एम.पी. 0394	बैतूल	बैतूल आठनेर रोड से दिवानचारसी	दशम CUPL	2008-09	98.51	-0.93%	97.59	3.50	कार्य पूर्ण 09.10.09	88.63	90.82	88.63	दीवानचारसी	829	बैतूल	
														नायकचारसी	438		
					योग	217.27		215.25	7.31		197.90	365.084	197.90				
313	एम.पी. 03100	बैतूल	एन.एच.69 से सोहागपुर	दशम CUPL	2008-09	93.95	1.48%	95.34	2.70	कार्य पूर्ण 15.10.09	81.87	85.87	81.87	सोहागपुर	2428	बैतूल	
314	एम.पी. 03100	बैतूल	बारव्ही रोड से बघोली	दशम CUPL	2008-09	126.30	1.48%	128.17	4.73	कार्य पूर्ण 30.12.09	121.25	94.60	121.25	बघोली	1218	बैतूल	
														लोहारिया	614	बैतूल	
					योग	220.25		223.51	7.43		203.12	180.475	203.12				
315	एम.पी. 03101	बैतूल	बारवी रोड से सेलगांव	दशम CUPL	2008-09	139.54	-1.87%	136.93	4.72	कार्यपूर्ण 30.01.10	95.78	69.95	95.78	सेलगांव	1017	बैतूल	
														छाता	478	बैतूल	
316	एम.पी. 03101	बैतूल	बारवी सेलगांव रोड से चारबन	दशम CUPL	2008-09	43.12	-1.87%	42.31	1.33	कार्यपूर्ण 30.12.09	22.42	52.98	22.42	चारबन	468	बैतूल	
317	एम.पी. 03101	बैतूल	बारवी रोड से थावड़ी	दशम CUPL	2008-09	52.08	-1.87%	51.11	1.03	कार्यपूर्ण 30.12.09	23.78	46.53	23.78	थावड़ी	686	बैतूल	
					योग	234.74		230.35	7.08		141.98	169.463	141.98				
318	एम.पी. 03102	घोड़ाडोंगरी	चोपना शक्तिगढ़ रोड	दशम CUPL	2008-09	107.93	-1.91%	105.87	4.10	कार्यपूर्ण 23.03.10	94.75	89.50	94.75	शक्तिगढ़	1256	घोड़ाडोंगरी	
					योग	107.93		105.87	4.10		94.75	89.4978	94.75				
319	एम.पी. 03103	घोड़ाडोंगरी	एन.एच. 69 से पीसाजोड़ी	दशम CUPL	2008-09	52.98	-1.91%	51.97	2.10	कार्यपूर्ण 31.03.10	41.77	80.38	41.77	पीसाजोड़ी	894	घोड़ाडोंगरी	
320	एम.पी. 03103	घोड़ाडोंगरी	चिखली से झारकुण्ड	दशम CUPL	2008-09	64.04	-1.91%	62.82	2.04	कार्यपूर्ण 18.05.10	52.32	83.29	52.32	झारकुण्ड	1542	घोड़ाडोंगरी	
321	एम.पी. 03103	घोड़ाडोंगरी	एन.एच. 69 से खादरा	दशम CUPL	2008-09	123.88	-1.91%	121.51	4.34	कार्यपूर्ण 31.03.10	98.22	80.83	98.22	खादरा	532	घोड़ाडोंगरी	
					योग	240.90		236.30	8.48		192.31	244.495	192.31				
322	एम.पी. 03104	आठनेर	टेमनी से बोथी	दशम CUPL	2008-09	193.41	1.84%	196.97	5.61	कार्य पूर्ण (31.10.10)	162.95	82.73	162.95	बोथी	1688	भैंसदेही	
														अम्बाड़ा	1309		
323	एम.पी. 03104	आठनेर	जावरा जोड़ से धनोरा	दशम CUPL	2008-09	153.02	1.84%	155.84	5.50	कार्य पूर्ण (31.05.10)	162.17	104.06	162.17	धनोरा	1642	बैतूल	
														धनोरी	1174		

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/ -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
324	एम.पी. 03104	आठनेर	बैतूल-आठनेर मार्ग से जावरा	दशम CUPL	2008-09	54.39	1.84%	55.39	2.15	कार्य पूर्ण (31.05.10)	52.87	95.45	52.87	जावरा	2330	बैतूल	
325	एम.पी. 03104	आठनेर	आठनेर-भैंसदेही मार्ग से हिवरा	दशम CUPL	2008-09	120.34	1.84%	122.55	4.31	कार्य पूर्ण (31.03.10)	100.74	82.20	100.74	हिवरा	1094	बैतूल	
														जामगांव	664		
326	एम.पी. 03104	आठनेर	आठनेर-भैंसदेही मार्ग से सावंगी	दशम CUPL	2008-09	102.06	1.84%	103.94	4.00	कार्य पूर्ण (28.02.10)	95.84	92.21	95.84	सावंगी	1525	बैतूल	
327	एम.पी. 03104	आठनेर	आठनेर-मासोद मार्ग से खापा	दशम CUPL	2008-09	24.26	1.84%	24.71	0.90	कार्य पूर्ण (31.01.10)	29.26	118.43	29.26	खापा	930	बैतूल	
328	एम.पी. 03104	आठनेर	मांढवी-सातनेर जोड से कोपरा	दशम CUPL	2008-09	31.09	1.84%	31.66	1.30	कार्य पूर्ण (31.03.10)	30.81	97.31	30.81	कोपरा	464	भैंसदेही	
329	एम.पी. 03104	भैंसदेही	खेड़ी-परतवाड़ा मार्ग से मच्छी	दशम CUPL	2008-09	54.68	1.84%	55.69	1.75	कार्य पूर्ण (31.05.10)	59.12	106.17	59.12	मच्छी	1502	भैंसदेही	
330	एम.पी. 03104	भैंसदेही	बांसनेरकला से बांसनेरखुर्द	दशम CUPL	2008-09	65.28	1.84%	66.48	1.22	कार्य पूर्ण (31.12.09)	31.26	47.02	31.26	बांसनेरखुर्द	1375	भैंसदेही	
331	एम.पी. 03104	भैंसदेही	भैंसदेही-नांदा-भीमपुर मार्ग से बेलढाना	दशम CUPL	2008-09	16.66	1.84%	16.97	0.60	कार्य पूर्ण (31.05.10)	13.70	80.75	13.70	बेलढाना	1047	भैंसदेही	
332	एम.पी. 03104	भैंसदेही	खेड़ी-परतवाड़ा मार्ग से माथनी रैयत	दशम CUPL	2008-09	39.54	1.84%	40.27	2.16	कार्य पूर्ण (31.10.10)	51.99	129.11	51.99	माथनीरैयत	890	भैंसदेही	
333	एम.पी. 03104	भैंसदेही	गुदगांव-भैंसदेही मार्ग से काटोल	दशम CUPL	2008-09	18.36	1.84%	18.70	0.60	कार्य पूर्ण (28.02.10)	19.22	102.79	19.22	काटोल	625	भैंसदेही	
334	एम.पी. 03104	भैंसदेही	सांवलमेंदा से खापा रैयत	दशम CUPL	2008-09	49.51	1.84%	50.42	1.15	कार्य पूर्ण (31.10.10)	37.90	75.17	37.90	खापारैयत	516	भैंसदेही	
335	एम.पी. 03104	भैंसदेही	बांसनेरकला से कोलगांव	दशम CUPL	2008-09	60.34	1.84%	61.45	2.32	कार्य पूर्ण (28.02.10)	53.97	87.83	53.97	कोलगांव	395	भैंसदेही	
336	एम.पी. 03104	प्र.पट्टन	मुलताई ब्लॉक बार्डर से चंदोराकला	दशम CUPL	2008-09	83.74	1.84%	85.28	2.64	कार्य पूर्ण (31.10.10)	67.38	79.01	67.38	चंदोराकला	640	मुलताई	
			योग :-			1066.68		1086.31	36.21		969.18		969.18				
337	एम.पी. 03105	मुलताई	बरई मार्ग से छिंदी	दशम CUPL	2008-09	307.53	0.27%	308.36	9.47	कार्य पूर्ण (31.10.11)	227.92	73.91	227.92	छिंदी	1688	मुलताई	
														महतपुर	1441		
														माथनी	1311		
338	एम.पी. 03105	मुलताई	मुलताई-छिंदवाड़ा मार्ग से जाम	दशम CUPL	2008-09	173.25	0.27%	173.72	6.05	कार्य पूर्ण (31.01.11)	178.25	102.61	178.25	जाम	1529	मुलताई	
														डोब	421		

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
339	एम.पी. 03105	मुलताई	मुलताई—छिंदवाड़ा मार्ग से सिपावा	दशम CUPL	2008-09	79.30	0.27%	79.51	3.12	कार्य पूर्ण (30.06.11)	83.15	104.57	83.15	सिपावा	1281	मुलताई	
														सोनेगांव	702	मुलताई	
340	एम.पी. 03105	मुलताई	मुलताई—खेड़लीबाजार से करपा	दशम CUPL	2008-09	29.35	0.27%	29.43	1.52	कार्य पूर्ण (31.01.11)	30.77	104.56	30.77	करपा	1564	मुलताई	
341	एम.पी. 03105	मुलताई	एस.एच. 26 छिंदवाड़ा मार्ग से बघोलीबुजुर्ग	दशम CUPL	2008-09	75.62	0.27%	75.82	2.63	कार्य पूर्ण (31.01.10)	70.76	93.32	70.76	बघोलीबुजुर्ग	1133	मुलताई	
														बूकाखेड़ी	150		
342	एम.पी. 03105	मुलताई	एस.एच. 26 बरखेड़ मार्ग से पिपरिया	दशम CUPL	2008-09	39.07	0.27%	39.18	1.34	कार्य पूर्ण (28.02.10)	28.92	73.82	28.92	पिपरिया	1088	मुलताई	
343	एम.पी. 03105	मुलताई	मुलताई—छिंदवाड़ा मार्ग से लेंदागोंदी	दशम CUPL	2008-09	59.83	0.27%	59.99	2.15	कार्य पूर्ण (31.03.10)	53.63	89.40	53.63	लेंदागोंदी	952	मुलताई	
344	एम.पी. 03105	मुलताई	मुलताई—छिंदवाड़ा मार्ग से खल्ला	दशम CUPL	2008-09	111.43	0.27%	111.73	3.35	कार्य पूर्ण (30.06.11)	114.92	102.85	114.92	खल्ला	702	मुलताई	
														मूसाखापा	204		
345	एम.पी. 03105	मुलताई	बरखेड़ से मुलताई ब्लॉक सीमा	दशम CUPL	2008-09	126.85	0.27%	127.19	4.00	कार्य पूर्ण (31.05.10)	100.32	78.87	100.32	—	—	मुलताई	
			योग :-			1002.23		1004.94	33.63		888.64		888.64				
346	एम.पी. 03106	मुलताई	जौलखेड़ा से हेटी	दशम CUPL	2008-09	168.67	-1.19%	166.66	3.35	कार्य पूर्ण (31.07.09)	103.54	62.13	103.54	हेटी	1072	मुलताई	
			योग :-			168.67		166.66	3.35		103.54		103.54				
347	एम.पी. 03107	मुलताई	साईखेड़ा से जामगांव	दशम CUPL	2008-09	130.69	-3.89%	125.61	3.83	कार्य पूर्ण (31.01.11)	124.04	98.75	124.04	जामगांव	1386	मुलताई	
			योग :-			130.69		125.61	3.83		124.04		124.04				
348	एम.पी. 03108	मुलताई	एन.एच. 69 से बानूर	दशम CUPL	2008-09	117.24	-6.25%	109.91	4.42	कार्य पूर्ण (31.01.11)	104.93	95.47	104.93	बानूर	848	मुलताई	
														उमारिया	438		
349	एम.पी. 03108	मुलताई	एन.एच. 69 से गौला मार्ग से उमनपेठ	दशम CUPL	2008-09	19.93	-6.25%	18.68	1.10	कार्य पूर्ण (31.01.11)	19.64	105.11	19.64	उमनपेठ	460	मुलताई	
			योग :-			137.17		128.60	5.52		124.57		124.57				
350	एम.पी. 03109	मुलताई	सोनोरा से पौनी	दशम CUPL	2008-09	69.59	-7.70%	64.23	2.58	कार्य पूर्ण (31.12.09)	68.30	106.33	68.30	पौनी	1504	मुलताई	
351	एम.पी. 03109	मुलताई	मुलताई—पट्टन मार्ग से चौथिया	दशम CUPL	2008-09	39.62	-7.70%	36.57	1.66	कार्य पूर्ण (31.01.10)	26.41	72.22	26.41	चौथिया	1290	मुलताई	
352	एम.पी. 03109	मुलताई	एन.एच. 69 से हतनापुर	दशम CUPL	2008-09	22.91	-7.70%	21.15	1.42	कार्य पूर्ण (31.12.09)	31.97	151.19	31.97	हतनापुर	1222	मुलताई	
353	एम.पी. 03109	मुलताई	एन.एच. 69 से मालेगांव	दशम CUPL	2008-09	24.94	-7.70%	23.02	1.10	कार्य पूर्ण (31.08.09)	20.83	90.49	20.83	मालेगांव	847	मुलताई	
			योग :-			157.06		144.97	6.76		147.51		147.51				
354	एम.पी. 03110	प्र.पट्टन	मुलताई—नागपुर मार्ग से मुलताई—वरुड मार्ग	दशम CUPL	2008-09	466.04	0.42%	468.00	16.35	कार्य पूर्ण (31.01.11)	464.96	99.35	464.96	चिल्हाटी	1556	मुलताई	

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/—	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														सोमगढ़	1084		
														बिरोलीझिल्पा	962		
														कुण्डी	843		
355	एम.पी. 03110	प्र.पट्टन	गेंहूबारसा मार्ग से राजापुर जोड़	दशम CUPL	2008-09	101.66	0.42%	102.09	3.60	कार्य पूर्ण (31.10.11)	88.58	86.77	88.58	—	—		मुलताई
356	एम.पी. 03110	प्र.पट्टन	मुलताई—मासोद मार्ग से सिरसावाड़ी	दशम CUPL	2008-09	29.72	0.42%	29.84	1.00	कार्य पूर्ण (28.02.10)	26.34	88.26	26.34	सिरसावाड़ी	1527		मुलताई
357	एम.पी. 03110	प्र.पट्टन	मल्हारा से निंबोटी	दशम CUPL	2008-09	43.36	0.42%	43.54	1.33	कार्य पूर्ण (31.01.11)	44.43	102.04	44.43	निम्बोरी	870		मुलताई
358	एम.पी. 03110	प्र.पट्टन	बिरोली—झिल्पा से कोंढर	दशम CUPL	2008-09	138.69	0.42%	139.27	4.80	कार्य पूर्ण (30.11.11)	92.81	66.64	92.81	कोंढर	826		मुलताई
359	एम.पी. 03110	प्र.पट्टन	मुलताई—मासोद मार्ग से प्रभातपट्टन	दशम CUPL	2008-09	228.55	0.42%	229.51	10.65	कार्य पूर्ण (31.03.11)	245.64	107.03	245.64	सावंगी	2061		मुलताई
														अमरावती	3243		
														मंगोनाकला	2127		
														गोधरी	1014		
														विचखेड़ा	252		
			योग :-			1008.02		1012.25	37.73		962.76		962.76				
360	एम.पी. 03111	प्र.पट्टन	मासोद इटावा मार्ग से माजरी	दशम CUPL	2008-09	137.80	-1.19%	136.16	3.90	कार्य पूर्ण (31.01.11)	157.02	115.32	157.02	माजरी	1091		मुलताई
361	एम.पी. 03111	प्र.पट्टन	मासोद—बिसनूर मार्ग से काजली	दशम CUPL	2008-09	83.29	-1.19%	82.30	3.11	कार्य पूर्ण (28.02.10)	70.29	85.41	70.29	काजली	1476		मुलताई
362	एम.पी. 03111	प्र.पट्टन	मासोद—आठनेर मार्ग से नांदकुंडी	दशम CUPL	2008-09	96.63	-1.19%	95.48	3.60	कार्य पूर्ण (31.03.10)	93.51	97.94	93.51	नांदकुंडी	1091		मुलताई
														गौना	555		
			योग :-			317.72		313.94	10.61		320.82		320.82				
363	एम.पी. 03112	आमला	एन.एच.69 से जम्बाड़ा	दशम CUPL	2008-09	368.42	-2.00%	361.05	10.20	कार्यपूर्ण (28.02.10)	277.05	76.73	277.05	जम्बाड़ा	3155		आमला
														ससुन्द्रा	2582		
														देवठान	565		
														नांदपुर	1863		
364	एम.पी. 03112	आमला	पंखा—आमला से अम्बाड़ा	दशम CUPL		30.22	-2.00%	29.62	1.11	कार्य पूर्ण(30.11.09)	28.59	96.54	28.59	अम्बाड़ा	1163		आमला
						योग		398.64			305.64	173.271	305.64				
365	एम.पी. 03113	आमला	जम्बाड़ा से बोरदेही	दशम CUPL	2008-09	233.79	-1.55%	230.17	9.62	कार्यपूर्ण (30.06.11)	191.24	83.09	191.24	बोरदेही	2720		आमला
														जम्बाड़ा	3155		
														जम्बाड़ी खुर्द	1032		
														सेमरिया खुर्द	820		
														कुटखेड़ी	886		

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/ -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														छिपनिया पिपरिया	1939		
														बामला	889		
366	एम.पी. 03113	आमला	आमला-बोरदेही रोड से बारंगवाड़ी	दशम CUPL		87.61	-1.55%	86.25	2.94	कार्यपूर्ण (30.04.10)	62.32	72.25	62.32	बारंगवाड़ी	2289	आमला	
														बेहाड़ी	865		
					योग	321.40		316.42	12.56		253.56	51.7804	253.56				
367	एम.पी. 03114	आमला	बोरदेही रोड से दीपामण्डई	दशम CUPL	2008-09	101.80	-3.07%	98.67	3.21	कार्य पूर्ण (31.05.10)	78.41	79.46	78.41	दीपामण्डई	765	आमला	
368	एम.पी. 03114	आमला	मुलताई-बोरदेही रोड से इटावा	दशम CUPL		54.09	-3.07%	52.43	1.88	कार्य पूर्ण(30.12.09)	50.20	95.75	50.20	इटावा	898	आमला	
					योग	155.89		151.10	5.09		128.61	58.4036	128.61				
369	एम.पी. 03115	आमला	मुलताई-बोरदेही रोड से तरोडाकला	दशम CUPL	2008-09	38.58	-5.27%	36.55	1.35	कार्य पूर्ण (30.12.09)	31.36	85.81	31.36	तरोडाकला	936	आमला	
370	एम.पी. 03115	आमला	मुलताई-बोरदेही रोड से उमरिया	दशम CUPL		182.06	-5.27%	172.47	5.75	कार्यपूर्ण (31.03.11)	173.80	100.78	173.80	उमरिया	1617	आमला	
														बाबरबोह	1387		
					योग	220.64		209.01	7.10		205.17	62.1959	205.17				
371	एम.पी. 03116	चिचोली	नसीराबाद से दूधिया	दशम CUPL	2008-09	167.31	-0.90%	165.80	5.69	कार्यपूर्ण (17.10.09)	152.87	92.20	152.87	दूधिया	2120	घोड़ाडोंगरी	
														भिगुवा	988		
														वीरपुर	412		
					योग	167.31		165.80	5.69		152.87	30.7332	152.87				
372	एम.पी. 03117	चिचोली	एन.एच.59'ए' से धनियाजाम	दशम CUPL	2008-09	107.27	-2.50%	104.59	3.10	कार्यपूर्ण (30.11.11)	97.75	93.46	97.75	धनियाजाम	1579	घोड़ाडोंगरी	
373	एम.पी. 03117	चिचोली	एन.एच.59'ए' से चुरनी	दशम CUPL		104.31	-2.50%	101.70	3.06	कार्यपूर्ण (31.12.11)	80.45	79.10	80.45	चुरनी	1280	घोड़ाडोंगरी	
374	एम.पी. 03117	चिचोली	चूनाहुजुरी रोड से चूनागोसाई	दशम CUPL		32.11	-2.50%	31.31	1.07	कार्यपूर्ण (31.03.10)	27.10	86.56	27.10	चूनागोसाई	572	घोड़ाडोंगरी	
					योग	243.69		237.60	7.23		205.30	86.3755	205.30				
375	एम.पी. 03118	शाहपुर	चिचोली-ढोढरामऊ रोड	दशम CUPL	2008-09	415.71	1.18%	420.62	10.78	कार्यपूर्ण (30.12.10)	347.31	82.57	347.31	ढोढरामऊ	1537	घोड़ाडोंगरी	
														फोफल्या	275		
376	एम.पी. 03118	शाहपुर	डाबरी से धनवार	दशम CUPL		91.62	1.18%	92.70	3.12	कार्यपूर्ण (31.03.10)	98.45	106.21	98.45	धनवार	392	घोड़ाडोंगरी	
					योग	507.33		513.32	13.90		445.77	62.9261	445.77				

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत + / -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
377	एम.पी. 03119	शाहपुर	बरबतपुर-चोपना से कोटमी	दशम CUPL	2008-09	90.66	-8.50%	82.95	2.80	कार्य पूर्ण(30.11.09)	70.14	84.55	70.14	कोटमी	1407	घोड़ाडोंगरी	
					योग	90.66		82.95	2.80		70.14	28.1842	70.14				
378	एम.पी. 03120	शाहपुर	चिचोली से तारा रोड	दशम CUPL	2008-09	239.43	-2.50%	233.44	8.09	कार्य पूर्ण (30.04.10)	218.71	93.69	218.71	तारा	1749	घोड़ाडोंगरी	
														आंवरीया	1646		
														मण्डई बुजुर्ग	1227		
					योग	239.43		233.44	8.09		218.71	31.2299	218.71				
379	एम.पी. 03121	भीमपुर	भैसदेही नांदा भीमपुर रोड से पलस्या	दशम CUPL	2008-09	67.87	1.90%	69.16	1.95	कार्य पूर्ण (28.02.2010)	55.58	80.37	55.58	पलस्या	1496	भैसदेही	
380	एम.पी. 03121	भीमपुर	एस.एच. 26 से गदाखार	दशम CUPL	2008-09	108.02	1.90%	110.07	3.95	कार्य पूर्ण (31.01.2010)	102.96	93.54	102.96	गदाखार	1222	भैसदेही	
381	एम.पी. 03121	भीमपुर	आदर्श धनोरा से लक्कड़जाम	दशम CUPL	2008-09	88.22	1.90%	89.89	3.15	कार्य पूर्ण (31.01.2010)	76.64	85.26	76.64	लक्कड़जाम	1156	भैसदेही	
					योग	264.11		269.12	9.05		235.18		235.18				
382	एम.पी. 0351	आमला	काठी से दुनावा	ए.डी.बी. बेच-1	2004-05	76.21	Item Rate	66.89	3.00	कार्य पूर्ण (30.11.06)	58.05	86.78	57.29	काठी	1387	मुलताई	
383	एम.पी. 0351	आठनेर	बाकुड़जोड़ से खैरवाड़ा	ए.डी.बी. बेच-1	2004-05	85.94	Item Rate	73.70	4.78	कार्य पूर्ण (31.07.07)	64.38	87.35	62.88	खैरवाड़ा	1247	भैसदेही	
														चिचपाटी	337		
384	एम.पी. 0351	आठनेर	मेंढाछिंदवाड़ से वडाली	ए.डी.बी. बेच-1	2004-05	106.51	Item Rate	92.55	4.50	कार्य पूर्ण (30.09.09)	148.53	160.49	33.55	वडाली	1312	भैसदेही	
385	एम.पी. 0351	प्र.पट्टन	वलनी से बिसनूर	ए.डी.बी. बेच-1	2004-05	208.97	Item Rate	184.46	11.20	कार्य पूर्ण (31.08.09)	198.25	107.48	136.73	वलनी	1344	मुलताई	
														रगड़गांव	1342		
	एम.पी. 0351 (बेलेस कार्य)					215.79	Item Rate	202.74			0.00		178.76			मुलताई	
					योग	693.42		620.34	23.48		469.21		469.21				
386	एम.पी. 0352	शाहपुर	घानाचिखली से सीतलझिरी	ए.डी.बी. बेच-1	2004-05	97.96	-9.32%	88.33	4.77	कार्यपूर्ण (25.01.07)	77.64	87.90	77.64	सीतलझिरी	1369	घोड़ाडोंगरी	
														चिखली	1416		
387	एम.पी. 0352	भैसदेही	कौड़िया-कोडी से पलासपानी	ए.डी.बी. बेच-1	2004-05	44.30	-9.32%	40.17	1.77	कार्यपूर्ण (20.05.06)	37.39	93.08	37.39	पलासपानी	1459	भैसदेही	
388	एम.पी. 0352	भैसदेही	भैसदेही-भीमपुर-नांदा मार्ग से माझरवानी	ए.डी.बी. बेच-1	2004-05	63.74	-9.32%	57.8	3.25	कार्यपूर्ण (15.06.06)	51.17	88.53	51.17	माझरवानी	1410	भैसदेही	
389	एम.पी. 0352	भीमपुर	आदर्श धनोरा से कुण्ड बकाजन	ए.डी.बी. बेच-1	2004-05	73.30	-9.32%	66.47	4.90	कार्यपूर्ण (15.03.07)	66.63	100.24	66.63	कुण्ड बकाजन	1548	भैसदेही	

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत + / -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
390	एम.पी. 0352	बैतूल	सेहरा से पिपला	ए.डी.बी. बेच-1	2004-05	121.65	-9.32%	110.31	6.90	कार्यपूर्ण (30.11.06)	111.28	100.88	111.28	पिपला	918	बैतूल	
					योग	400.95		363.08	21.59		344.11		344.11				
391	एम.पी. 0353	बैतूल	सोनाघाटी चॉंद बेहड़ा रोड से झाड़ेगाँव	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	60.11	-0.48%	59.82	2.89	कार्यपूर्ण (31.12.06)	55.55	92.86	55.55	झाड़ेगाँव	952	बैतूल	
392	एम.पी. 0353	बैतूल	सेहरा पिपला (बैतूल आठनेर) रोड से बोधीसिंहार	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	106.28	-0.48%	105.77	5.32	कार्यपूर्ण (30.06.07)	105.32	99.57	105.32	बोधीसिंहार	948	बैतूल	
393	एम.पी. 0353	बैतूल	खण्डारा से बोडी	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	117.86	-0.48%	117.3	4.66	कार्यपूर्ण (28.02.07)	101.71	86.71	101.71	बोडी	922	बैतूल	
394	एम.पी. 0353	बैतूल	परतवाड़ा से कनारा	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	41.13	-0.48%	40.93	1.99	कार्यपूर्ण (31.01.07)	48.30	118.01	48.30	कनारा	917	बैतूल	
395	एम.पी. 0353	घोड़ाडोंगरी	पाढर से छुरी	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	62.39	-0.48%	62.09	2.86	कार्यपूर्ण (31.01.07)	56.60	91.16	56.60	छुरी	674	घोड़ाडोंगरी	
396	एम.पी. 0353	शाहपुर	सीतलझिरी से रामपुरमाल	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	127.03	-0.48%	126.43	6.69	कार्यपूर्ण (31.05.07)	120.28	95.14	120.28	रामपुरमाल	1413	घोड़ाडोंगरी	
					योग	514.79		512.34	24.41		487.76		487.76	हाथीखुर्द	699	घोड़ाडोंगरी	
397	एम.पी. 0354	शाहपुर	एन.एच. 69 से पावरझण्डा	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	258.82	-0.61%	257.24	12.16	कार्यपूर्ण (15.03.09)	234.92	91.32	234.92	पावरझण्डा	1163	घोड़ाडोंगरी	
														सेमरपुरा	1129		
														सारपानी	31		
														पहावाडी	1423		
398	एम.पी. 0354	शाहपुर	बरबतपुर (शाहपुर) से सिलपटी	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	102.29	-0.61%	101.67	4.35	कार्यपूर्ण (31.12.07)	101.90	100.23	101.90	सिलपाटी	1842	घोड़ाडोंगरी	
														सोहागपुरढाना	728	घोड़ाडोंगरी	
399	एम.पी. 0354	शाहपुर	शाहपुर से पठई	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	78.42	-0.61%	77.94	3.75	कार्यपूर्ण (31.01.08)	68.59	88.00	68.59	पाठई	1174	घोड़ाडोंगरी	
					योग	439.53		436.85	20.26		405.41		405.41				
400	एम.पी. 0355	घोड़ाडोंगरी	बांसपुर रोड से रातामाटी	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	33.71	-2.44%	32.89	1.36	कार्यपूर्ण (30.06.06)	32.98	100.27	32.98	रातामाटी	1638	घोड़ाडोंगरी	
														लोहारढाना	130		
401	एम.पी. 0355	घोड़ाडोंगरी	तवाब्रिज से शोभापुर	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	71.91	-2.44%	70.16	2.25	कार्यपूर्ण (28.02.07)	40.54	57.78	40.54	शोभापुर	1399	घोड़ाडोंगरी	
402	एम.पी. 0355	घोड़ाडोंगरी	एन.एच. 69 से बन्जारीढाल	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	193.85	-2.44%	189.13	9.77	कार्यपूर्ण (15.04.08)	166.10	87.82	166.10	बंजारीढाल	1163	घोड़ाडोंगरी	
														खापा	862		
														गुरगुण्डा	1074		

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/ -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
403	एम.पी. 0355	घोड़ाडोंगरी	सिवनपाट से दुल्हारा	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	68.36	-2.44%	66.69	3.43	कार्यपूर्ण (31.05.07)	65.75	98.59	65.75	दुल्हारा	1122	घोड़ाडोंगरी	
					योग	367.82		358.87	16.81		305.37		305.37				
404	एम.पी. 0356	आठनेर	देहगुड़ से रजोला	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	66.65	Item Rate	63.94	3.25	कार्य पूर्ण (30.12.06)	55.62	86.99	55.62	रजोला	709	भैंसदेही	
405	एम.पी. 0356	आठनेर	पार्दुना से पातरा	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	132.93	Item Rate	127.43	6.90	कार्य पूर्ण (30.08.07)	135.94	106.68	135.94	पातरा	553	बैतूल	
														बाबरिया	221		
406	एम.पी. 0356	आठनेर	मांडवी सातनेर रोड से गोहन्दा	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	124.87	Item Rate	122.12	6.26	कार्य पूर्ण (30.08.07)	130.56	106.91	130.56	गोहन्दा	535	बैतूल	
407	एम.पी. 0356	आठनेर	देहगुड़ से डोंडखेड़ा	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	43.02	Item Rate	41.50	2.45	कार्य पूर्ण (30.12.06)	39.57	95.35	39.57	डोंडखेड़ा	305	बैतूल	
408	एम.पी. 0356	आठनेर	आठनेर बैतूल रोड से ठानी	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	97.06	Item Rate	94.20	5.00	कार्य पूर्ण (31.01.07)	100.09	106.25	100.09	ठानी	838	बैतूल	
														गुजरमाल	754		
409	एम.पी. 0356	आठनेर	आठनेर भैंसदेही रोड से जामठी	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	16.73	Item Rate	16.22	0.80	कार्य पूर्ण (15.06.06)	14.34	88.41	14.34	जामठी	815	बैतूल	
410	एम.पी. 0356	आठनेर	अक्कलवाडी से चौगड़ मांडवीजोड़ से मांडवी	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	123.21	Item Rate	120.32	4.56	कार्य पूर्ण (28.02.07)	104.93	87.21	104.93	चौगड़	665	बैतूल	
					योग	604.47		585.73	29.22		581.05		581.05				
411	एम.पी. 0357	भैंसदेही	भैंसदेही गुदगोंव रोड से जामझिरी	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	118.62	Item Rate	142.27	5.66	कार्य पूर्ण (30.11.07)	141.17	99.23	141.17	जामझिरी	1063	भैंसदेही	
														घोगामा	602		
														देवलवाड़ा	178		
412	एम.पी. 0357	भैंसदेही	कोयलारी से कालडोंगरी	ए.डी.बी. बेच-3	2005-06	163.81	Item Rate	209.57	8.25	कार्य पूर्ण (30.11.07)	208.48	99.48	208.48	कालडोंगरी	977	भैंसदेही	
														निपान्या	883		
														गायखाम	452		

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत + / -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
413	एम.पी. 0357	आठनेर	कावला से सातकुण्ड	ए.डी.बी. बैच-3	2005-06	97.78	Item Rate	108.50	4.74	कार्य पूर्ण (30.11.07)	107.40	98.99	107.40	सातकुण्ड	1117	भैंसदेही	
					योग	380.21		460.34	18.65		457.05		457.05				
414	एम.पी. 0358	भीमपुर	दामजीपुरा रोड (बटकी) से जोगली	ए.डी.बी. बैच-3	2005-06	183.67	14.98%	211.18	9.54	कार्यपूर्ण 28.03.09	182.82	86.57	182.82	खुर्दा	501	भैंसदेही	
														चिमईपुर	525		
														पालंगा	893		
														जोगली	1058		
415	एम.पी. 0358	भीमपुर	मोहदागुरुवा रोड से कासमारखंडी	ए.डी.बी. बैच-3	2005-06	78.73	14.98%	90.52	3.90	कार्य पूर्ण 31.01.09	85.72	94.70	85.72	कासमारखंडी	926	भैंसदेही	
416	एम.पी. 0358	भीमपुर	दामजीपुरा से हिडली	ए.डी.बी. बैच-3	2005-06	120.64	14.98%	138.71	6.05	कार्य पूर्ण 28.03.09	140.82	101.52	140.82	हिडली	922	भैंसदेही	
														बोरकुण्ड	500		
417	एम.पी. 0358	भीमपुर	मोहदा गुरुवा रोड से जडिया	ए.डी.बी. बैच-3	2005-06	108.99	14.98%	125.32	5.03	कार्य पूर्ण 28.02.09	108.76	86.79	108.76	जडिया	1230	भैंसदेही	
														सागवानी	324		
														रगडीखेडा	205		
					योग	492.03		565.73	24.52		518.12		518.12				
418	एम.पी. 0359	चिचोली	कुटकुही से नहरपुर एवं चिचोली से पी.एम.जी.एस.वाय. रोड	ए.डी.बी. बैच-3	2005-06	99.54	-1.08%	98.47	4.69	कार्यपूर्ण (14.03.07)	107.50	109.17	107.50	नहरपुर	1000	घोड़ाडोंगरी	
419	एम.पी. 0359	चिचोली	चिचोली-भीमपुर रोड से खैरी	ए.डी.बी. बैच-3	2005-06	28.39	-1.08%	28.08	1.40	कार्यपूर्ण (31.12.06)	28.56	101.71	28.56	खैरी	996	घोड़ाडोंगरी	
420	एम.पी. 0359	चिचोली	भौरा-फोफल्या रोड से खपरिया	ए.डी.बी. बैच-3	2005-06	112.70	-1.08%	111.49	3.60	कार्यपूर्ण (28.02.07)	146.59	131.48	146.59	खपरिया	985	घोड़ाडोंगरी	
421	एम.पी. 0359	चिचोली	खपरिया से बैल्लोर	ए.डी.बी. बैच-3	2005-06	113.58	-1.08%	112.36	6.30	कार्यपूर्ण (28.02.07)	103.20	91.85	103.20	बैल्लोर	875	घोड़ाडोंगरी	
					योग	354.21		389.66	15.99		385.85	144.737	385.85				

क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	चरण	वर्ष	लागत (लाख में)	टेंडर प्रतिशत +/ -	अनुबंधित लागत	लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति	किये गये कार्य की लागत	प्रतिशत	किया गया भुगतान	लाभान्वित ग्राम	जनसंख्या	विधानसभा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

मिसिंग लिंक :-

422	एम.पी. 0395	मुलताई	एन.एच. 69 से जौलखेड़ा	नवम	2007-08	80.58	-3.20%	78.00	2.70	कार्य पूर्ण (03.07.09)	68.89	88.32	68.89	जौलखेड़ा	2607	मुलताई	
423	एम.पी. 0395	मुलताई	पिसाटा से पी.एम.जी.एस.वाय. मार्ग	नवम	2007-08	99.09	-3.20%	95.92	2.90	कार्य पूर्ण (03.07.09)	82.72	86.24	82.72	-	-	मुलताई	
					योग	179.67		173.92	5.60		151.61		151.61				
424	एम.पी. 0396	भैंसदेही	विजयग्राम से बांसनेरकला	नवम	2007-08	107.78	-1.70%	105.95	3.76	कार्यपूर्ण (31.01.10)	90.63	85.54	90.63	-	-	भैंसदेही	
					योग	107.78		105.95	3.76		90.63		90.63				
425	एम.पी. 0397	आमला	आमला-बोरदेही रोड से पी.एम.जी. एस.वाय. रोड	नवम	2008-09	16.98	-1.35%	16.75	0.23	कार्यपूर्ण (31.07.09)	9.13	54.50	9.13	बोरदेही	2720	आमला	
426	एम.पी. 0397	आमला	मोरखा से बिसखान	नवम		273.19	-1.35%	269.50	7.20	कार्यपूर्ण (17.05.10)	200.53	74.41	200.53	डुडरिया केकरिया	1052	आमला	
					योग	290.17		286.25	7.43		209.66	42.9709	209.66				
427	एम.पी. 0398	बैतूल	धनोरा से जीन बोरगांव पीएमजीएसवाय रोड	नवम	2007-08	45.29	-1%	44.84	0.95	कार्य पूर्ण 30.06.09	33.23	74.11	33.23	-	-	बैतूल	
428	एम.पी. 0398	बैतूल	एन.एच.69 से पीएमजीएसवाय सिल्लोट रोड	नवम	2007-08	128.64	-1%	127.35	4.10	कार्य पूर्ण 30.06.09	107.64	84.52	107.64	गोहची	602	बैतूल	
429	एम.पी. 0398	शाहपुर	चिचोली मलाजपुर से तारा रोड	नवम	2007-08	52.39	-1%	51.87	1.60	कार्य पूर्ण 30.06.09	42.00	80.98	42.00	-	-	घोडाडोंगरी	
					योग	226.32		224.06	6.65		182.87		182.87				
					महायोग	47220.39					44011.43		44011.43				

म.प्र.राज्य ग्रामीण संपर्क योजना :-

1	एस.सी 0301	बैतूल	बैतूल नागपुर रोड से साई खंडारा	स्टे. क.	2007-08	17.24	7.53	18.53	0.50	कार्य पूर्ण (30.11.08)	13.29	71.72	13.29	साईखंडारा	1265	बैतूल	
2	एस.सी 0301	शाहपुर	एन.एच. 69 पावरझंडा से सेमरपुरा	स्टे. क.	2007-08	21.62	7.53	23.24	0.65	कार्य पूर्ण (31.10.08)	19.62	84.42	19.62	सेमरपुरा	1129	घोडाडोंगरी	
3	एस.सी 0301	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी रानीपुर रोड से जुवाडी	स्टे. क.	2007-08	28.09	7.53	30.22	0.85	कार्य पूर्ण (15.01.09)	20.09	66.48	20.09	जुवाडी	1052	घोडाडोंगरी	
4	एस.सी 0301	बैतूल	बैतूल आटनेर से गोरखार	स्टे. क.	2007-08	33.75	7.53	36.29	1.00	कार्य पूर्ण (31.10.08)	31.05	85.56	31.05	गोरखार	1028	बैतूल	
					योग	100.69	7.53%	108.28	3.00		84.05		84.05				
5	एस.सी 0302	बैतूल	आमला पंखा रोड से नाहिया	स्टे. क.	2007-08	29.17	6.83	31.16	0.90	कार्य पूर्ण (30.06.08)	25.72	82.54	25.72	नाहिया	2366	बैतूल	
6	एस.सी 0302	आमला	अमला जंबाडा परसोडा रोड से रमली	स्टे. क.	2007-08	28.67	6.83	30.63	0.90	कार्य पूर्ण (10.08.08)	25.50	83.25	25.50	रमली	1775	आमला	
7	एस.सी 0302	आमला	बोरी खापाखतेडा रोड से छावल	स्टे. क.	2007-08	22.37	6.83	23.90	0.60	कार्य पूर्ण (10.08.08)	19.44	81.34	19.44	छावल	1322	आमला	
					योग	80.21	6.83%	85.69	2.40		70.66		70.66				
					महायोग	180.90		193.97	5.40		154.71		154.71				

मंडी निधि

1	मंडी निधि M R I	भीमपुर	खेड़ी से चूनालोमा	-	-	11.93	-10.27	10.70	1.00	कार्यपूर्ण (12.10.05)	8.90	83.14	8.90			भैंसदेही	
2	मंडी निधि M R I	घोडाडोंगरी	बरबटपुर-चोपना-डेहरी-आमढाना	-	-	12.63	-10.27	11.33	0.50	कार्यपूर्ण (12.10.05)	11.45	101.03	11.45	आमढाना	2711	घोडाडोंगरी	
					योग	24.56		22.04	1.50		20.35		20.35				